

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年11月28日
契約業者名	(株)宮下組
契約業者の住所	長野県上田市踏入2-1-17
工事の名称	R5国道18号坂城更埴BP網掛地区改良7工事
工事場所	自)長野県埴科郡坂城町南条 至)長野県埴科郡坂城町上五明
工事種別	一般土木工事
工事概要	道路土工(路体盛土工:11,000m ³)
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	164,241,000円(税込み)
変更金額	+ 7,920,000円(税込み)
変更後の契約金額	172,161,000円(税込み)
変更理由	<p>1. 道路土工 河川協議の成立により路体盛土を施工することが可能となったこと及び、関係機関との調整により継続的な土砂の受入体制が必要となったため、路体盛土工を増工する。</p> <p>2. 工期 工期は、上記の増工に伴い、工期を122日間延長し、令和7年3月31日までとする。</p>

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月19日
契約業者名	(株) 宮下組
契約業者の住所	長野県上田市踏入2-1-17
工事の名称	R5国道18号坂城更埴BP網掛地区改良7工事
工事場所	自) 長野県埴科郡坂城町南条 至) 長野県埴科郡坂城町上五明
工事種別	一般土木工事
工事概要	道路土工(路体盛土工(ICT) : 11,000m ³ 、路床盛土工(ICT) : 2,200m ³) 舗装工(アスファルト舗装工 : 400m ²) カルバート工(プレキャストカルバート工 : 20m) 排水構造物工(側溝工 : 258m、集水柵・マンホール工 : 9箇所) 仮設工 : 1式 応急処理工 : 1式
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	172,161,000円(税込み)
変更金額	+ 30,250,000円(税込み)
変更後の契約金額	202,411,000円(税込み)

変 更 理 由	<ol style="list-style-type: none">1. 道路土工 ICT活用及び施工に伴い、路体盛土工及び路床盛土工を減工し、路体盛土工（ICT）及び路床盛土工（ICT）を増工する。2. 舗装工 現地調査の結果、施工範囲の変更により、アスファルト舗装工を減工する。3. 地盤改良工 現地調査の結果、予定していた改良範囲が良質土であったため、安定処理工を減工する。4. カルバート工 現地調査の結果、クレーンの規格変更に伴い、プレキャストカルバート工を条件変更（減）する。5. 排水構造物工 現地調査の結果、規格の変更に伴い、作業土工及び側溝工を増工する。6. 仮設工 現地調査の結果、既設木柵の撤去及び立入防止柵の新設に伴い、立入防止柵工を追加する。7. 応急処理工 地元要望により、応急処理作業工を増工する。8. 共通仮設費<ol style="list-style-type: none">1) ICT活用及び施工に伴い必要となった試験を実施したことから、技術管理費を増工する。2) 快適トイレの活用に伴い、営繕費を追加する。9. 工期 工期は、元設計とおりとする。
---------	---