

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 新津組
契 約 業 者 の 住 所	長野県南佐久郡小海町 大字小海 4 3 9 9 - 1
工 事 の 名 称	R 5 国道 1 8 号坂城更埴 B P 網掛地区改良 8 工事
工 事 場 所	長野県埴科郡坂城町網掛地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	地盤改良工 (固結工 3 2 8 本) カルバート工 (プレキャストカルバート工 4 . 1 m × 3 . 9 6 m L = 2 1 . 4 m)
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 4 , 3 1 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1 , 8 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 1 6 , 1 9 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 地盤改良工 配合試験の結果、固化剤の配合量の変更が必要になったことから、固結工の数量精査 (減) する。 2. カルバート工 プレキャスト化の変更協議に伴い、場所打ち函渠工を減工し、プレキャストカルバート工を増工する。 3. 共通仮設費 現地調査の結果、固化材の配合量を決定するために調査ボーリングを追加する。 4. 工期 上記の増工に伴い、工期を 3 1 日間延伸するものとし、令和 7 年 3 月 3 1 日までとする。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) 新津組
契 約 業 者 の 住 所	長野県南佐久郡小海町 大字小海 4 3 9 9 - 1
工 事 の 名 称	R 5 国道 1 8 号坂城更埴 B P 網掛地区改良 8 工事
工 事 場 所	長野県埴科郡坂城町網掛地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	地盤改良工（路床安定処理工 1, 4 0 0 m ³ 、置換工 1 2 0 m ³ ） 擁壁工（プレキャスト擁壁工 4 0 m） カルバート工（プレキャストカルバート工 2 8. 4 m） 排水構造物工（作業土工一式、側溝工 9 9 7 m、管渠工 6 3 m、集水桝・マンホール工 2 3 箇所） 構造物撤去工（構造物取壊し工一式） 仮設工一式 応急処理工一式
工 期（自）	令和 6 年 4 月 1 日
工 期（至）	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 1 6, 1 9 4, 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 4 6, 8 1 6, 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 3, 0 1 0, 0 0 0 円（税込み）

変 更 理 由	1. 地盤改良工 現地調査の結果、土砂の受入体制確保のため、路床安定処理工及び置換工を増工する。 2. 擁壁工 現地調査の結果、重力式擁壁の規格変更及びプレキャストカルバートの施工に伴い、場所打擁壁工を減工しプレキャスト擁壁工を増工する。 3. カルバート工 現地調査の結果、プレキャストボックスの規格の変更に伴い、プレキャストカルバート工を減工する。 4. 排水構造物工 1) 現地調査の結果、土砂の受入れ体制確保のため、作業土工を増工する。 2) 現地調査の結果、土砂の受入れ体制確保のため、側溝工を増工する。 3) 現地調査の結果、土砂の受入れ体制確保のため、管渠工を増工する。 4) 現地調査の結果、土砂の受入れ体制確保のため、集水枿・マンホール工を増工する。 5. 構造物撤去工 現地調査の結果、支障物の撤去及び処分に伴い、構造物取壊し工を増工する。 6. 仮設工 現地調査の結果、既設木柵の撤去及び立入防止柵の新設及び工事用道路の整備に伴い、仮設工を増工する。 7. 応急処理工 現地調査の結果、応急処理作業工を減工する。
----------------	---