

（第3回）契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 1 7 日
契 約 業 者 名	（株）北條組
契 約 業 者 の 住 所	長野市大字村山 3 4 8 - 1
工 事 の 名 称	R 5 国道 1 8 号坂城更埴 B P 稲荷山地区外改良 7 工事
工 事 場 所	長野県千曲市稲荷山地先外
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	【道路改良（千曲地区）】 道路土工（残土処理工 6,060m³） 歩道橋下部工（躯体工 橋台 2基 場所打擁壁工 橋台 2基） 構造物撤去工（運搬処理工 1式） 応急処理工 1式 【道路改良（長野地区）】 道路土工（残土処理工 11,500m³） 【道路改良（上田地区）】 道路土工（残土処理工 11,500m³）
工 期 （自）	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 （至）	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 5 , 7 9 5 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 4 , 5 1 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 0 , 3 0 5 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	【道路改良（千曲地区）】 - 道路土工 現地精査の結果、残土処理工を数量精査（減）するとともに増工する。 - 歩道橋下部工 工事間調整の結果、歩道橋下部工を減工する。 - 構造物撤去工 現地精査の結果、大型土のう撤去に伴い運搬処理工を追加する。 - 応急処理工 現地精査の結果、応急処理工を数量精査（増）する。 【道路改良（長野地区）】 - 道路土工 工事間調整の結果、残土処理工を数量精査（増）する 【道路改良（上田地区）】 - 道路土工 現地精査の結果、残土処理工を数量精査（減）する - 工期 工期は、上記の増工により 7 2 日間延長し、令和 7 年 3 月 3 1 日までとする。

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) 北條組
契 約 業 者 の 住 所	長野市大字村山 3 4 8 - 1
工 事 の 名 称	R 5 国道 1 8 号坂城更埴 B P 稲荷山地区外改良 7 工事
工 事 場 所	長野県千曲市稲荷山地先外
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	【道路改良（千曲地区）】 道路土工（残土処理工 V=1,900m ³ ） 階段工 一式 歩道橋下部工（躯体工 V=161m ³ 、場所打擁壁工 V=19m ³ ） 構造物撤去工（構造物取壊し工 V=40m ³ ） 仮設工 一式 応急処理工 一式 【道路改良（長野地区）】 道路土工（残土処理工 V=2,800m ³ ） 仮設工 一式 【道路改良（上田地区）】 道路土工（残土処理工 V=14,600m ³ ） 仮設工 一式
工 期 （自）	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 （至）	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 0 , 3 0 5 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 2 8 , 8 2 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 9 , 1 2 5 , 0 0 0 円（税込み）

変更理由

【道路改良（千曲地区）】

1. 道路土工

現地精査の結果、残土処理工を数量精査（増）する。

2. 階段工

1) 現地精査の結果、道路土工、作業土工、法面工及び階段工を数量精査（減）する。

2) 現地調査の結果、地山補強土工の施工に先立ち仮設坂路が必要なことから、地山補強土工を増工する。

3. 歩道橋下部工

1) 現地精査の結果、作業土工を数量精査（増）する。

2) ICT活用に伴い、作業土工を増工する。

3) 現地調査の結果、下部工施工に伴い一部市道部の掘削が必要となったことから、市道部の復旧として作業土工を増工する。

4) 冬期期間のコンクリート打設に伴い、冬期養生が必要となったことから、躯体工を増工する。

5) 現地調査の結果、歩道橋下部工に伴う追加の地盤改良として置換が必要と判明したことから、躯体工を増工する。

4. 構造物撤去工

1) 現地調査の結果、歩道橋下部工の施工に伴い市道の一部を撤去する必要があることから、構造物取壊し工を追加する。

2) 現地精査の結果、運搬処理工を数量精査（減）する。

5. 仮設工

1) 工事間調整の結果、工事用道路工について次工事への引継ぎを行うため、条件変更を行う。

2) 現地精査の結果、交通管理工を数量精査（減）する。

6. 応急処理工

現地精査の結果、応急処理工を増工する。

7. 共通仮設費

1) 現地精査の結果、運搬費を減工する。

2) ICT活用や現地試験の実施に伴い、技術管理費を増工する。

3) 快適トイレの活用及び、架空線防護に伴い、営繕費を追加する。

【道路改良（長野地区）】

8. 道路土工

現地精査の結果、残土処理工を数量精査（減）する。

9. 仮設工

1) 工事間調整の結果、工事用道路工について次工事への引継ぎを行うため、条件変更を行うとともに数量精査（増）する。

2) 現地精査の結果、交通管理工を数量精査（増）する。

10. 応急処理工

現地精査の結果、応急処理工を減工する。

11. 共通仮設費

1) 現地精査の結果、運搬費を増工する。

2) 快適トイレの活用に伴い、営繕費を追加する。

【道路改良（上田地区）】

12. 道路土工

地元要望に伴い、粉塵対策として、残土処理工を増工する。

13. 仮設工

現地精査の結果、工事用道路工を数量精査（増）し、交通管理工を数量精査（減）する。

14. 共通仮設費

快適トイレの活用に伴い、営繕費を追加する。

15. 工期

工期は、元設計とおりとする。