

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 1 2 日
契 約 業 者 名	(株) 小池組
契 約 業 者 の 住 所	長野市信州新町大字里穂刈 4 - 1
工 事 の 名 称	R 5 国道 1 9 号小市地区外防災対策工事
工 事 場 所	長野県長野市大字塩生甲地先外
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	
工 期 (自)	令和 6 年 5 月 3 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 7 3 , 8 0 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 , 1 8 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8 0 , 9 8 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 令和 6 年 3 月 から適用する公共工事設計労務単価の変動による変更

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 1 日
契 約 業 者 名	(株) 小池組
契 約 業 者 の 住 所	長野市信州新町大字里穂刈 4 - 1
工 事 の 名 称	R 5 国道 1 9 号小市地区外防災対策工事
工 事 場 所	長野県長野市大字塩生甲地先外
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	掘削工208m3 アンカー工78本 受圧板工78箇所 横ボーリング工217m 落石防止網工387m2 応急処理工1式 路側防護柵工166m 伐採・伐根工158m3 構造物撤去工166m 交通管理工1式
工 期 (自)	令和 6 年 5 月 3 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 8 0 , 9 8 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 3 , 3 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 1 4 , 3 6 9 , 0 0 0 円 (税込み)

変 更 理 由	道路土工 現地調査の結果、掘削工について、数量精査（増）する。 法面工 現地調査の結果、アンカー工について、数量精査（増減）する。 現地調査の結果、受圧板工について、数量精査（増）する。 落石雪害防止工 現地調査の結果、道路施設を補修する必要があるため、落石防止網工、落石防護柵工、クラック処理工を追加する。 応急処理工 現地調査の結果、応急処理作業工について、数量精査（増）する。 防護柵工 現地調査の結果、路側防護柵工について、数量精査（増減）する。 伐採工 現地調査の結果、支障木を伐採する必要があるため、伐採・抜根工を追加する。 構造物撤去工 現地調査の結果、防護柵撤去工について、数量精査（増減）する。 仮設工 工事進捗に伴い、交通管理工を数量精査（減）する。 工期 工期は、元設計のとおり令和7年3月31日までとする。
----------------	--