

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) 厚木植木
契 約 業 者 の 住 所	神奈川県厚木市三田 1 7 4 - 4
工 事 の 名 称	R 6 横環南栄・戸塚 I C 間環境整備その 1 工事
工 事 場 所	自) 神奈川県横浜市戸塚区小雀町 至) 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。 舗装工 一式 切回し工 一式 共通仮設費等 一式
工 期 (自)	令和 6 年 8 月 2 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 7 , 6 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	3 8 , 1 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8 5 , 7 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 舗装工 ・現地調査の結果、舗装の補修範囲が拡大したため、舗装打換工・切削オーバーレイ工・区画線工を増工する。 2. 切回し工 ・現地調査の結果、関連する後工事に先立ち、歩道切回しが必要となったため切回し道路を追加する。 3. 共通仮設費等 ・舗装工の施工に伴い I C T 活用を実施するため、技術管理費を追加する。 4. 工期 ・上記内容の変更により、令和 7 年 6 月 3 0 日とする。