

(第 1 回・最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和6年3月28日
契約業者名	日本道路建装株式会社
契約業者の住所	山梨県大月市笹子町黒野田 6 6 7 番地の 1
工事の名称	R 5 ・ 6 大和道路維持工事
工事場所	大和国道出張所管内
工事種別	維持修繕
工事概要	巡視・巡回工 1 式 舗装工 1 式 区画線工 1 式 標識工 1 式 法面工 1 式 除草工 1 式 除雪工 1 式 応急処理工 1 式 仮設工 1 式
工期（自）	令和5年4月1日
工期（至）	令和7年3月31日
契約金額	198,000,000 円(税込み)
変更金額	113,630,000 円(税込み)
変更後の契約金額	311,630,000 円(税込み)
変更理由	1. 巡視・巡回工、区画線工、除草工、除雪工、応急処理工、仮設工 現地調査の結果、当初計上数量より実施数量を精査し該当工種を増工する。 2. 舗装工、排水構造物工 現地調査の結果、上記作業を主に実施したため減工する。 3. 共通仮設費 上記作業に伴う関連費用や技術管理費を増工する。

(第 2 回)・最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和6年6月25日
契約業者名	日本道路建装株式会社
契約業者の住所	山梨県大月市笹子町黒野田 6 6 7 番地の 1
工事の名称	R 5 ・ 6 大和道路維持工事
工事場所	大和国道出張所管内
工事種別	維持修繕
工事概要	巡視・巡回工 1 式 舗装工 1 式 区画線工 1 式 除草工 1 式 除雪工 1 式 応急処理工 1 式 仮設工 1 式
工期（自）	令和5年4月1日
工期（至）	令和7年3月31日
契約金額	311,630,000 円(税込み)
変更金額	66,000,000 円(税込み)
変更後の契約金額	377,630,000 円(税込み)
変更理由	1. 舗装工 現地調査の結果、国道 2 0 号の路面状態が悪いことが判明したため、当該区間に係る切削オーバーレイ工を増工する。 2. 区画線工 上記舗装修繕施工に伴い、付随する当該区間に係る区画線工、溶融式区画線工、高視認性区画線工を増工する。 3. 工期 工期は元設計とおりとする。

(第3回・最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和7年3月27日
契約業者名	日本道路建装株式会社
契約業者の住所	山梨県大月市笹子町黒野田6 6 7 番地の1
工事の名称	R 5 ・ 6 大和道路維持工事
工事場所	大和国道出張所管内
工事種別	維持修繕
工事概要	巡視・巡回工 1 式 道路土工 1 式 舗装工 1 式 区画線工 1 式 標識工 1 式 法面工 1 式 除草工 1 式 除雪工 1 式 応急処理工 1 式 仮設工 1 式
工期（自）	令和5年4月1日
工期（至）	令和7年3月31日
契約金額	377,630,000 円(税込み)
変更金額	58,520,000 円(税込み)
変更後の契約金額	436,150,000 円(税込み)

変更理由

1. 巡視巡回工

現地調査の結果、道路巡回工について実施数量で精算変更（増）する。

2. 道路土工

現地調査の結果、掘削工、法面整形工を増工する。

3. 舗装工

現地調査の結果、舗装打換え工、切削オーバーレイ工、アスファルト舗装補修工は減工し、薄層カラー舗装工を増工する。

4. 区画線工

現地調査の結果、区画線工については実施数量で精算変更（減）する。

5. 排水構造物工

現地調査の結果、グレーチング交換工を減工する。

6. 標識工

現地調査の結果、小型標識工を増工する。

7. 法面工

現地調査の結果、防草シート工を増工する。

8. 除草工

現地調査の結果、除草工について実施数量で精算変更（増）する。

9. 除雪工

現地調査の結果、一般除雪工、運搬除雪工、凍結防止工、待機費について実施数量で精算変更（増）する。

10. 応急処理工

現地調査の結果、応急処理事業工について、実施数量で精算変更（増）する。

11. 仮設工

現地調査の結果、交通管理工について、実施数量で精算変更（増）する。

12. 共通仮設費

上記作業に伴う関連費用や技術管理費を増工する。

ア) PC桁モニタリング

イ) 道路施設基本データ作成費

ウ) 位置情報管理サービス

エ) 道路パトロール支援サービス

オ) 施工形態動向調査（施工合理化調査：道路除雪工）

カ) 諸経費動向調査

キ) 全国道路施設点検DB登録料

13. 工期

工期は、元設計とおりとする。