

（第 1 回）・最終）変更契約の内容

契約変更年月日	令和7年1月30日
契約業者名	株式会社 中村建設
契約業者の住所	山梨県甲斐市万才300番地
工事の名称	R5国道20号甲府国母電線共同溝その2工事
工事場所	山梨県甲府市国母6丁目地先外2箇所
工事種別	アスファルト舗装
工事概要	【山梨県甲府市徳行3丁目地先】 舗装工 1式 区画線工 1式 仮設工 1式 【山梨県甲斐市富竹新田地先】 舗装工 1式 区画線工 1式 仮設工 1式
工期（自）	令和6年5月27日
工期（至）	令和7年3月28日
契約金額	105,600,000 円(税込み)
変更金額	1,210,000 円(税込み)
変更後の契約金額	106,810,000 円(税込み)

変更理由

1. 時間的制約

警察協議の道路使用許可時間帯により時間的制約を受け、夜間作業において著しい時間的制約を適用。

2. 仮設工

地下水位の影響により、水替工の増工

3. 舗装版撤去工

電線共同溝工-管路工の減工により、それに係る舗装版撤去工の減工。

4. 開削土工

電線共同溝工-管路工の減工により、それに係る開削土工の減工。

5. 電線共同溝工-管路工

電線共同溝本体管路の施工数量の減工。

6. 付帯設備工

付帯設備工：管路工減工による、防護鉄板の減工。

標識工：壁面標識板の増工

7. 舗装工

電線共同溝工-管路工の減工により、それに係るアスファルト舗装工の減工。

8. 排水構造物工

電線共同溝工-管路工の減工により、それに係る側溝工、集水枥・マンホール工の減工。

9. 防護柵工

・電線共同溝工-管路工の減工により、それに係る路側防護柵工の減工。

・防護柵工-転落（横断）防止柵の増工

	10. 区画線工 電線共同溝工-管路工の減工により、それに係る区画線工の減工。 11. 構造物撤去工 電線共同溝工-管路工の減工により、それに係る防護柵撤去工、排水構造物撤去工の減工。 12. 共通仮設費－技術管理費 ・ 試掘調査及び埋設調査 地下埋設物の事前調査とし、試掘調査およびレーダー探査調査を増工 ・ 土質試験 残土搬出に伴い、現場土質試験の増工 【道路修繕】 13. 舗装工 甲府徳行地区及び甲斐地区において、路面損傷が著しく切削オーバーレイ工を増工。 14. 区画線工 甲府徳行地区及び甲斐地区において、切削オーバーレイ工増工に係る区画線工の増工。 15. 仮設工 甲府徳行地区及び甲斐地区において、切削オーバーレイ工増工に係る交通誘導員の増員。 16. 工期 工期を56日延長し、令和7年3月28日までとする。
--	---

(第 2 回)・最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和7年3月21日
契約業者名	株式会社 中村建設
契約業者の住所	山梨県甲斐市万才300番地
工事の名称	R5国道20号甲府国母電線共同溝その2工事
工事場所	山梨県甲府市国母6丁目地先
工事種別	アスファルト舗装
工事概要	【山梨県甲府市国母6丁目地先外2箇所】 仮設工 1式 舗装版撤去工 1式 開削土工 1式 電線共同溝工 1式 付帯設備工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 防護柵工 1式 構造物撤去工 1式 共通仮設費 1式 【山梨県甲府市徳行3丁目地先】 舗装工 1式 区画線工 1式 仮設工 1式 【山梨県甲斐市富竹新田地先】 舗装工 1式 区画線工 1式 仮設工 1式)
工期（自）	令和6年 5月27日
工期（至）	令和7年3月28日
契約金額	106,810,000 円(税込み)
変更金額	23,320,000 円(税込み)
変更後の契約金額	130,130,000 円(税込み)

変更理由

【電線共同溝】

1. 仮設工

1) 現地調査・検討の結果、土留・仮締切工、交通管理工、水替工を数量精査（増）する。

2) 現地調査・検討の結果、道路照明の不点灯が確認され、架空にて電源を仮供給および原因調査を行ったことの費用を増工する。

2. 舗装版撤去工

電線共同溝工-プレキャストボックス工（特殊部）の増工により、それに係る舗装版撤去工を数量精査（増）する。

3. 開削土工

電線共同溝工-プレキャストボックス工（特殊部）の増工により、それに係る開削土工を数量精査（増）する。

4. 電線共同溝工

1) 現地調査・検討の結果、プレキャストボックス工（特殊部）の設置数量を増工する。

2) 管路工の減工により、地上機器用特殊ハンドホール設置不可の為、購入済み製品を物納することとなり、数量精査（減）する。

5. 構造物撤去工

1) 現地調査・検討の結果、電線共同溝敷設に伴い支障となる植樹の撤去のため、道路植栽撤去工を増工する。

2) 道路植栽撤去工の追加に伴い、運搬処理工を増工する。

6. 共通仮設費

1) 間接工事費等諸経費動向調査の対象工事のため、諸経費動向調査を追加する。

2) 当初特記仕様書第39条に基づき、快適トイレに要する費用を追加する。

【道路修繕（甲府徳行地区）】

7. 舗装工

現地調査・検討の結果、切削オーバーレイ工を数量精査（減）する。

8. 区画線工

現地調査・検討の結果、切削オーバーレイ工に係る数量精査（減）。

【道路修繕（甲斐地区）】

9. 舗装工

現地調査・検討の結果、切削オーバーレイ工を数量精査（増）する。

10. 区画線工

現地調査・検討の結果、区画線工を数量精査（増）する。

11. 仮設工

現地調査・検討の結果、交通管理工を数量精査（増）する。

12. 工期

工期は、第1回変更とおり、令和7年3月28日までとする。