

## (第 1 回)・最終) 変更契約の内容

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契約変更年月日  | 令和7年3月3日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 契約業者名    | 日本電子サービス（株）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 契約業者の住所  | 山梨県甲府市東光寺三丁目 1 2 － 3 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 工事の名称    | R 6 国道 5 2 号道路情報表示設備更新工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 工事場所     | 山梨県南巨摩郡南部町万沢中上平地先ほか 3 箇所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 工事種別     | 通信設備工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 工事概要     | <div> <div>道路情報表示装置更新</div> <div>2 面</div> </div> <div> <div>F 型支柱更新(基礎含む)</div> <div>1 基</div> </div> <div> <div>点検架台のみ更新(支柱再使用)</div> <div>1 式</div> </div> <div> <div>無停電電源装置(支給品)新設</div> <div>2 台</div> </div>                                                                                                                                                                                  |
| 工期（自）    | 令和6年8月1日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 工期（至）    | 令和7年3月4日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 契約金額     | 72,105,000 円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 変更金額     | 6,600,000 円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 変更後の契約金額 | 78,705,000 円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 変更理由     | <p>1. 道路情報表示設備<br/>受注者と協議の結果、道路情報板の更新に対応するため、主制御機の改造を追加する。</p> <p>2. 道路情報表示設備工<br/>1) 試掘及び地質調査の結果、当初工法の変更があったため、支柱基礎工を増工する。</p> <p>2) 現地調査の結果、既設基礎を再使用できることが判明したため、無停電電源装置基礎設置工を減工する。</p> <p>3) 現地調査の結果、設置位置の変更があったため、光ケーブル敷設工及び配管・配線工を増工する。</p> <p>3. 仮設工<br/>現地調査の結果、試掘に伴い交通規制の必要が生じたため、交通管理工の数量変更（増）を行う。</p> <p>4. 共通仮設費<br/>現地調査の結果、地中埋設物の確認に伴い試掘の必要が生じたため、準備費を追加する。</p> <p>5. 工期は元設計とおりとする。</p> |