

(第 1 回)・最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和6年6月25日
契約業者名	株式会社高山工業所
契約業者の住所	山梨県南巨摩郡身延町相又497番地1
工事の名称	R6富士川中流維持工事
工事場所	山梨県南巨摩郡南部町万沢地先～山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要	・除草工 1式 増 ・状況把握業務 1式 増
工期（自）	令和6年4月1日
工期（至）	令和7年3月31日
契約金額	56,760,000 円(税込み)
変更金額	23,320,000 円(税込み)
変更後の契約金額	80,080,000 円(税込み)
変更理由	【除草工】 出水期前点検までに、堤防除草を完了させる必要が生じたため、除草工を増工する。 【状況把握業務】 入札不落となった富士川下流出張所管内の河川維持工事の再発注手続き期間について、本工事で同出張所管内の状況把握業務を実施することになったことにより、業務委託料を増とする。

(第 2 回・最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和7年3月21日
契約業者名	株式会社高山工業所
契約業者の住所	山梨県南巨摩郡身延町相又 4 9 7 番地 1
工事の名称	R 6 富士川中流維持工事
工事場所	山梨県南巨摩郡南部町万沢地先～山梨県南巨摩郡富士川町鯉沢地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要	・ 除草工 1 式 減 ・ 芝養生工 1 式 減 ・ 清掃工 1 式 減 ・ 伐木除根工 1 式 増 ・ 河道整正工 1 式 減 ・ 護岸補修工 1 式 追加 ・ 仮設工 1 式 追加 ・ 河川維持工 1 式 増 ・ 状況把握業務 1 式 減
工期（自）	令和6年4月1日
工期（至）	令和7年3月31日
契約金額	80,080,000 円(税込み)
変更金額	26,400,000 円(税込み)
変更後の契約金額	106,480,000 円(税込み)
変更理由	1. 除草工 現地精査の結果、当初数量と相違があったため、減工する。 2. 芝養生工 現地精査の結果、当初数量と相違があったため、減工する。 3. 清掃工 現地精査の結果、当初数量と相違があったため、減工する。 4. 伐木除根工 現地精査の結果、当初数量と相違があったため、増工する。 5. 河道整正工 現地精査の結果、当初数量と相違があったため、減工する。 6. 護岸補修工 老朽化に伴いブロック積み堤防護岸の目地部分が広範囲に劣化、損傷し、健全度が低下していることから、護岸補修工を追加する。 7. 仮設工 現地精査の結果、護岸補修を施工する上で安全施設の設置が必須であるため、仮設工を追加する。 8. 河川維持工 現地精査の結果、当初数量と相違があったため、増工する。 9. 状況把握業務 出水及び地震の発生状況を踏まえて、状況把握業務を減とする。