

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 6 日
契 約 業 者 名	不二造園土木 (株)
契 約 業 者 の 住 所	茨城県土浦市佐野子 6 5 5
工 事 の 名 称	R 6 国営ひたち海浜公園樹林ゾーン休憩広場整備他工事
工 事 場 所	国営ひたち海浜公園内
工 事 種 別	造園工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 給水設備工 2. 雨水排水設備工 3. 園路広場整備工 4. サービス設備整備工 5. 管理施設整備工 6. 植栽工 7. 仮設工 8. 共通仮設費
工 期 (自)	令和 6 年 6 月 1 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 8, 8 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 3, 9 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 1 2, 7 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 給水設備工 現地調査の結果、数量変更 (減) を行う。 2. 雨水排水設備工 現地調査の結果、数量変更 (減) を行う。 3. 園路広場整備工 現地調査及び管理委託者調整の結果、数量変更 (増) を行う。 4. サービス設備整備工 現地調査及び管理委託者調整の結果、数量変更 (増) を行う。 5. 管理施設整備工 現地調査及び管理委託者調整の結果、数量変更 (増) を行う。 6. 植栽工 現地調査及び管理委託者調整の結果、数量変更 (減) を行う。 7. 仮設工 現地調査の結果、数量変更 (増) を行う。 8. 共通仮設費 現地調査の結果、不発弾探査が必要になったことから追加する。 また、該当工事であることから、ICT 施工関連経費及び施工調査費、諸経費動 向調査費を追加する