

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月18日
契約業者	協和補償コンサルタント(株)
契約業者の住所	群馬県高崎市並榎町115番地
業務の名称	R6長野国道用地調査点検等技術(その2)業務
業務場所	長野県内
業務区分	補償コンサルタント
業務概要	本業務は、長野国道事務所における道路の整備事業等に必要な土地の取得及びこれに伴う損失の補償等に関する業務の一部を実施するものである。
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	31,900,000 円(税込み)
変更金額	23,430,000 円(税込み)(増)
変更後の契約金額	55,330,000 円(税込み)
変更理由	以下の理由により、変更を行うものである。 ・業務を行う中で、早期補償額提示及び契約などの補償協議要望が複数箇所において発生し、既発注の用地調査等業務において当初予定していた調査数量を大幅に上回り、それに伴い成果品の数量が増加したため、調査書等の点検・調製確認の数量が増加した。 ・令和6年5月に長野市信州新町水内地先において発生した路面亀裂のための緊急対策工に必要な用地の範囲を決めるために、測量・調査を行ったことで、点検数量が増加した。