

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月16日
契約業者	日本工営株式会社 長野事務所
契約業者の住所	長野県長野市南石堂町1282-16
業務の名称	R 5 中部横断道環境影響・保全検討業務
業務場所	自) 長野県南佐久郡南牧村平沢地先 至) 長野県南佐久郡佐久穂町千代里地先
業務区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	本業務は、中部横断自動車道(長坂～八千穂)長野区間において、現地調査及び過年度成果を基に、設計計画時における地下水に起因する地質リスクの検討を行うものである。
履行期間（自）	令和6年7月6日
履行期間（至）	令和7年3月19日
変更前の契約金額	49,995,000 円（税込み）
変更金額	583,000 円（税込み）
変更後の契約金額	50,578,000 円（税込み）
変更理由	1. 交通量補足調査 別業務において、工事用車両走行ルート検討の結果により、過年度調査区間の範囲外になったため、追加で交通量調査を行う。 2. 履行期間 令和6年8月1日～10月1日の2ヶ月間業務の一時中止及び上記の理由により、履行期間を82日延期し、令和7年3月19日までとする。

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第2回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月27日
契約業者	日本工営株式会社 長野事務所
契約業者の住所	長野県長野市南石堂町1282-16
業務の名称	R 5 中部横断道環境影響・保全検討業務
業務場所	自）長野県南佐久郡南牧村 至）長野県南佐久郡佐久穂町
業務区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	本業務は、中部横断自動車道(長坂～八千穂)長野区間において、現地調査及び過年度成果を基に、設計計画時における地下水に起因する地質リスクの検討を行うものである。
履行期間（自）	令和6年7月6日
履行期間（至）	令和7年3月19日
変更前の契約金額	50,578,000 円（税込み）
変更金額	-88,000 円（税込み）
変更後の契約金額	50,490,000 円（税込み）
変更理由	1．環境影響予測評価及び環境保全措置の検討 工事用車両走行ルート検討の結果により、環境影響予測評価及び環境保全措置（事業者案）の検討において、地点数の減工を行う。 2．委員会資料作成 関係機関との協議の結果、委員会資料作成を減工する 3．有識者ヒアリング 関係機関との協議の結果、ヒアリング資料作成を減工する 4．水象補足調査 関係機関との協議の結果、水象補足調査を追加する。 5．履行期間 元設計のとおり、令和7年3月19日とする。