

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月28日
契約業者	セントラルコンサルタント(株)
契約業者の住所	東京都中央区晴海二丁目5番24号
業務の名称	R5国道19号塩尻拡幅道路詳細設計(その2)業務
業務場所	自)塩尻市広丘高出地先 至)塩尻市広丘野村地先
業務区分	土木関係コンサルタント業務
業務概要	本業務は、国道19号塩尻拡幅事業の実施に必要な道路詳細設計、平面交差点詳細設計を行うものである。
履行期間(自)	令和6年7月13日
履行期間(至)	令和7年3月21日
変更前の契約金額	33,935,000 円(税込み)
変更金額	2,090,000 円(税込み)(増)
変更後の契約金額	36,025,000 円(税込み)
変更理由	1.別業務の引き渡しが遅れ、工期内で対応ができないため、以下の項目を削除する。 ・道路詳細設計(A)L=1.0km ・道路詳細修正設計 L=1.3km ・平面交差点詳細設計(3箇所) ・平面交差点詳細修正設計(2箇所) ・関係機関打合せ協議 2.電線共同溝詳細修正設計 現地調査の結果、電線共同溝詳細修正設計を追加する。 3.照明設計 現地調査の結果、照明設計を追加する。 4.歩道橋予備設計 現地調査の結果、歩道橋予備設計を追加する。 5.交差点設計検討 現地調査の結果、交差点設計検討を追加する。 6.情報管路移設設計 現地調査の結果、情報管路移設設計を追加する。 7.上污水路修正設計 関係機関との協議の結果、上污水路修正設計を追加する。 8.BIM/CIM BIM/CIMを追加する。 9. 履行期間 元設計のとおり、令和7年3月19日とする。