

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月28日
契約業者	基礎地盤コンサルタンツ(株)
契約業者の住所	東京都江東区東陽6-3-2
業務の名称	R5国道19号塩尻拡幅地質調査業務
業務場所	自) 塩尻市広丘高出地先 至) 塩尻市広丘野村地先
業務区分	地質業務
業務概要	本業務は塩尻拡幅事業の実施にあたり必要となる地質調査を行うものとする。
履行期間(自)	令和6年7月24日
履行期間(至)	令和7年3月28日
変更前の契約金額	33,550,000円(税込み)
変更金額	572,000円(税込み)
変更後の契約金額	34,122,000円(税込み)
変更理由	<p>1. 国道19号塩尻拡幅</p> <p>1) 国道19号塩尻拡幅事業において、地権者交渉を進めていたが、地権者より買収の意向を受け、土地価格額の適正な算出のため、土壌汚染調査を追加する。</p> <p>2) 現地調査の結果、機械ボーリングの数量を変更する。</p> <p>2. 上田地区</p> <p>上田市秋和地区歩道整備にあたり擁壁の設計に必要な地質状況を把握するために機械ボーリングを追加する。</p> <p>3. 長野地区</p> <p>長野市信更町安庭地区歩道整備にあたり擁壁の設計に必要な地質状況を把握するために機械ボーリングを追加する。</p> <p>4. 国道18号長野東バイパス</p> <p>村山跨線橋・地下貯留槽の設計に必要な地質状況を把握するために機械ボーリングを追加する。</p> <p>5. 国道18号上田バイパス</p> <p>国道18号上田バイパス事業において、地権者交渉を進めていたが、地権者より買収の意向を受け、土地評価額の適正な算出のため、土壌汚染調査を追加する。</p> <p>6. 工期延伸</p> <p>上記の理由により、工期を28日間延伸し令和7年3月28日までとする。</p>

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第2回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月17日
契約業者	基礎地盤コンサルタンツ(株)
契約業者の住所	東京都江東区東陽6-3-2
業務の名称	R5国道19号塩尻拡幅地質調査業務
業務場所	自) 塩尻市広丘高出地先 至) 塩尻市広丘野村地先
業務区分	地質業務
業務概要	本業務は塩尻拡幅事業の実施にあたり必要となる地質調査を行うものとする。
履行期間(自)	令和6年7月24日
履行期間(至)	令和7年3月28日
変更前の契約金額	34,122,000円(税込み)
変更金額	594,000円(税込み)
変更後の契約金額	34,716,000円(税込み)
変更理由	1. 国道18号長野東バイパス ・現地調査の結果、機械ボーリングの数量及び標準貫入試験等の数量を変更する。 2. 工期 元設計のとおり、令和7年3月28日までとする。