

(第 2 回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年5月31日
契約業者	八千代エンジニアリング(株) 事業統括本部
契約業者の住所	東京都台東区浅草橋5丁目20番8号
業務の名称	R 5 中部横断道地形地質調査解析業務
業務場所	自) 長野県南佐久郡南牧村 至) 長野県南佐久郡佐久穂町
業務区分	地質調査業務
業務概要	本業務は、中部横断自動車道(長坂～八千穂)長野区間において、現地調査及び過年度成果を基に、設計計画時における地下水に起因する地質リスクの検討を行うものである。
履行期間(自)	令和5年10月28日
履行期間(至)	令和6年12月20日
変更前の契約金額	56,265,000 円(税込み)
変更金額	6,820,000 円(税込み)
変更後の契約金額	63,085,000 円(税込み)
変更理由	1. 水文調査 地下水位連続観測、流水観測、採水の数量を変更(増)とする。 2. 水質分析 浮遊物質(SS)、濁度、水素イオン濃度(pH)の数量を変更(増)とする。 3. 室内分析 木片年代測定を追加増工する。 4. 地質リスク検討 二次元浸透流解析及び木片年代測定結果評価を追加増工する。 5. 履行期間 上記により、履行期間を203日延期し、令和6年12月20日までとする。

(第 3 回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月16日
契約業者	八千代エンジニアリング(株) 事業統括本部
契約業者の住所	東京都台東区浅草橋5丁目20番8号
業務の名称	R 5 中部横断道地形地質調査解析業務
業務場所	自) 長野県南佐久郡南牧村 至) 長野県南佐久郡佐久穂町
業務区分	地質調査業務
業務概要	本業務は、中部横断自動車道(長坂～八千穂)長野区間において、現地調査及び過年度成果を基に、設計計画時における地下水に起因する地質リスクの検討を行うものである。
履行期間(自)	令和5年10月28日
履行期間(至)	令和6年12月20日
変更前の契約金額	63,085,000 円(税込み)
変更金額	880,000 円(税込み)
変更後の契約金額	63,965,000 円(税込み)
変更理由	1. 水文調査 現地調査の結果、地下水位連続観測、採水の数量を変更(増)とする。 2. 水質分析 現地調査の結果、水素酸素安定同位体、無機物溶存イオンの数量を変更(増)とする。 3. 熊久保地区の地下水検討 熊久保地区の井戸について地下水検討を追加増工する。