

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第2回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年9月24日
契約業者	(株)国土開発センター 長野営業所
契約業者の住所	長野県長野市南千歳1-14-1 山本ビル3階302号室
業務の名称	R5長野国道事務所管内用地調査等業務
業務場所	長野県安曇野市明科中川手地先 外
業務区分	補償コンサルタント
業務概要	本業務は、長野国道事務所施行道路事業に必要な土地等の取得等に伴い、用地測量、建物等の調査、営業その他の調査、消費税等調査、移転工法案の検討、再算定業務等を実施する業務である。
履行期間（自）	令和6年3月8日
履行期間（至）	令和7年2月28日
変更前の契約金額	33,000,000 円（税込み）
変更金額	15,950,000 円（税込み）
変更後の契約金額	48,950,000 円（税込み）
変更理由	・本業務を実施するうえで、物件の調査業務において関係者との調整に不測の時間を要したため履行期間を120日延長して、令和7年2月28日までとする。 ・当初に契約を想定した関係者以外の関係者より早期の補償金提示要望が複数事業箇所にわたって生じたことにより、再算定業務の追加及び増減が生じたため。

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第3回、**最終**) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月20日
契約業者	(株)国土開発センター 長野営業所
契約業者の住所	長野県長野市南千歳1丁目14-1 山本ビル3階302号室
業務の名称	R5長野国道事務所管内用地調査等業務
業務場所	長野県安曇野市明科中川手外
業務区分	補償コンサルタント
業務概要	本業務は、長野国道事務所施行道路事業に必要な土地等の取得等に伴い、用地測量、建物等の調査、営業その他の調査、消費税等調査、移転工法案の検討、再算定業務等を実施する業務である。
履行期間(自)	令和6年3月8日
履行期間(至)	令和7年2月28日
変更前の契約金額	48,950,000 円(税込み)
変更金額	41,800,000 円(税込み)(増)
変更後の契約金額	90,850,000 円(税込み)
変更理由	以下の理由により、変更を行うものである。 ・地権者より早期の補償金提示及び契約要望が複数事業箇所にあつて生じたことや、令和6年5月に国道19号長野市信州新町水内地先において発生した路面亀裂のための緊急対策工に必要な用地の測量・調査のため数量が増加した。

※(第○回、最終)は、途中変更契約の場合には「第○回」に○印をつけ変更の回数を記入する。最終変更の場合は「最終」に○印を付ける。