

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月19日
契約業者	(株)復建技術コンサルタント 東京支店
契約業者の住所	東京都千代田区内神田二丁目1 6 番 9 号
業務の名称	R 5 国道 1 8 号長野東バイパス外道路詳細設計業務
業務場所	長野国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	本業務は、国道18号の改築事業（坂城更埴バイパス（3工区）・長野東バイパス）において必要となる道路詳細設計、平面交差点詳細設計等を行う業務である。
履行期間（自）	令和6年3月23日
履行期間（至）	令和7年3月19日
変更前の契約金額	39,611,000 円（税込み）
変更金額	7,634,000 円（税込み）
変更後の契約金額	47,245,000 円（税込み）
変更理由	1. 関係機関打合せ協議 関係機関打合せ協議を削除する。 2. 協議用資料作成 協議用資料作成を削除する。 3. 【長野東バイパス】 1) 道路詳細設計（A） 現地調査の結果、数量を変更する。（減） 2) 現地調査の結果、以下の項目を削除する。 ・平面交差点詳細設計（エムウェーブ交差点、北長池交差点、柳原北交差点） ・一般構造物設計（箱型函渠詳細設計、重力式擁壁） 3) 現地調査の結果、以下の項目を追加する。 ・平面交差点検討（エムウェーブ交差点、柳原北交差点） ・一般構造物設計（箱型函渠 照査、U型擁壁 照査、重力式擁壁 照査） ・一般構造物設計（地盤改良設計） ・情報管路設計 ・土留工詳細設計 4. 【坂城更埴バイパス（3工区）】 1) 道路詳細設計（A） 調整池の位置変更により、数量を変更する。（減） 2) 現地調査の結果、下記項目を削除する。 ・箱型函渠詳細設計 3) 調整池の位置変更により、下記の設計を追加する。 ・調整池設計 ・土留工設計（ポンプ室） ・土留工設計（マンホール形式ポンプ場） 3) 現地調査の結果、下記の設計を追加増工する。 ・情報管路設計 5. BIM/CIM活用業務 BIM/CIM活用業務を追加増工する。 6. 履行期間 上記の理由により、令和6年12月20日としていた工期を令和7年3月19日までとする。

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第2回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月19日
契約業者	(株)復建技術コンサルタント 東京支店
契約業者の住所	東京都千代田区内神田二丁目16番9号
業務の名称	R5国道18号長野東バイパス外道路詳細設計業務
業務場所	長野国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	本業務は、国道18号の改築事業（坂城更埴バイパス（3工区）・長野東バイパス）において必要となる道路詳細設計、平面交差点詳細設計等を行う業務である。
履行期間（自）	令和6年3月23日
履行期間（至）	令和7年3月19日
変更前の契約金額	47,245,000 円（税込み）
変更金額	187,000 円（税込み）
変更後の契約金額	47,432,000 円（税込み）
変更理由	1. 歩掛実態調査 歩掛実態調査を追加する。 2. 情報共有システム 情報共有システムを追加する。 3. 履行期間 元設計のとおり、令和7年3月19日までとする。