

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月19日
契約業者	株式会社近代設計 東京支社
契約業者の住所	東京都千代田区鍛冶町1丁目9番16号
業務の名称	R5国道19号松本拡幅外道路詳細修正設計業務
業務場所	長野県松本市（渚地先～宮渚地先） 長野県松本市（島立地先～波田地先）
業務区分	土木関係コンサルタント業務
業務概要	本業務は、長野国道事務所管内の国道19号松本拡幅および国道158号松本波田道路における道路詳細修正設計および地下横断歩道等詳細修正設計、一般構造物詳細設計を行う業務である。
履行期間（自）	令和6年3月26日
履行期間（至）	令和7年3月28日
変更前の契約金額	27,137,000 円（税込み）
変更金額	11,836,000 円（税込み）（増）
変更後の契約金額	38,973,000 円（税込み）
変更理由	国道158号松本波田道路において、当初は道路詳細修正設計を予定していたが、現在の事業予定を鑑みて、道路排水設計、2-2号函渠取付部、5号函渠取付部、5～8号函渠間暫定用切り回し用排水設計等の修正設計、及び軟弱地盤対策検討のとりまとめを行うものとする。 また、国道19号松本拡幅の大門沢川橋において、橋梁形式検討、橋梁詳細設計及び護岸修正設計を追加し、大門沢川橋の橋梁設計に併せて橋梁添架部及び前後の電線共同溝修正設計を追加する。

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月18日
契約業者	株式会社近代設計 東京支社
契約業者の住所	東京都千代田区鍛冶町1丁目9番16号
業務の名称	R5国道19号松本拡幅外道路詳細修正設計業務
業務場所	長野県松本市（渚地先～宮渚地先） 長野県松本市（島立地先～波田地先）
業務区分	土木関係コンサルタント業務
業務概要	本業務は、長野国道事務所管内の国道19号松本拡幅・山清路防災および国道158号松本波田道路における道路詳細修正設計、橋梁詳細設計等を行う業務である。
履行期間（自）	令和6年3月26日
履行期間（至）	令和7年3月28日
変更前の契約金額	38,973,000 円（税込み）
変更金額	825,000 円（税込み）（増）
変更後の契約金額	39,798,000 円（税込み）
変更理由	1. 道路詳細修正設計（松本拡幅） 沿道地権者との協議が整わなかったため沿道利用状況に合わせた歩道詳細設計を削除する。（減） 大門沢川橋において、道路排水の流末協議を行うため、流末排水設計を追加する。（増） 2. 道路詳細修正設計（松本波田道路） 設計精査の結果、松本波田道路排水設計の設計延長と設計項目を減工する。（減） 関係機関との協議が整わなかったため、2-2号函渠取付部修正設計及び5号函渠部機能補償道路検討を削除する。（減） 設計精査の結果、5～8号函渠間暫定用切り回し排水設計の設計延長を増工する。（増） 関係機関協議の結果、一部の横断図修正設計を追加する。（増） 3. 落合橋不等流計算（松本拡幅） 落合橋において、関係機関との河川協議を行うため、不等流計算を追加する。（増） 4. 協議用資料作成 設計を進める上で、関係機関との協議を行う必要が生じたため、協議用資料作成を増工する。（増）