

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) パスコ 千葉支店
契 約 業 者 の 住 所	千葉市美浜区中瀬 1 - 7 - 1
業 務 の 名 称	R 5 利根川下流管内レーザ測量データ作成業務
業 務 場 所	利根川下流河川事務所管内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要	1. 現況堤防評価 (増工) 2. 搭載データ作成 (増工)
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 5 月 2 4 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 1 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 1, 1 1 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 6 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 1, 7 7 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現況堤防評価 (増工) 精査の結果、堤防評価断面数に追加があったため増工する。 2. 搭載データ作成 (増工) 精査の結果、搭載データに追加があったため増工する。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 2 0 日
契 約 業 者 名	(株) パスコ 千葉支店
契 約 業 者 の 住 所	千葉市美浜区中瀬 1 - 7 - 1
業 務 の 名 称	R 5 利根川下流管内レーザ測量データ作成業務
業 務 場 所	利根川下流河川事務所管内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要	1. 現況堤防評価 (追加増工) 2. 搭載データの作成 (追加増工) 3. 履行期間 (延長)
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 5 月 2 4 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 1 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 7, 7 0 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 3, 4 0 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 1, 1 1 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現況堤防評価 (追加増工) 測量を実施した結果、断面に複雑な縦断的变化があることが判明した。これを受け、堤防の計画堤防との比較及び評価を行うことが必要となったため、現況堤防評価を追加する。 2. 搭載データの作成 (追加増工) 三次元管内図について、河川管理施設に関するデータの搭載の必要性が生じたため、搭載データの作成を追加する。 3. 履行期間 上記業務の追加を考慮し履行期間を 7 7 日延長し、令和 7 年 3 月 1 4 日までとする。 (元設計：令和 6 年 5 月 2 4 日から令和 6 年 1 2 月 2 7 日まで)