

## 【 工 事 】

(第2回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年9月6日
契約業者名	世紀東急工業株式会社 北関東支店
契約業者の住所	埼玉県さいたま市浦和区高砂2丁目1番地1
工事の名称	R6国道4号東埼玉道路環境整備他工事
工事場所	自)埼玉県八潮市八條 至)埼玉県春日部市下柳 外1箇所
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	<p>【道路維持(本線)】</p> <p>巡視・巡回工 1式 ・通常巡回 182回</p> <p>道路土工 1式 ・路体盛土工 1, 510m<sup>3</sup>・法面整形工 210m<sup>2</sup> ・残土処理工 1式(土砂2, 000m<sup>3</sup>、砒素含有土砂320m<sup>3</sup>)</p> <p>法面工 1式 ・植生工(種子散布) 170m<sup>2</sup>・路側防護工(モルタル平板) 180m<sup>2</sup></p> <p>地盤改良工 1式 ・路床安定処理工 1式(410m<sup>2</sup>)</p> <p>擁壁工 1式 ・プレキャスト擁壁工 1式(65m)</p> <p>舗装工 1式 ・切削オーバーレイ工 1式(3, 400m<sup>2</sup>)・アスファルト舗装工 1式</p> <p>排水構造物工 1式 ・作業土工 1式・側溝工 1式</p> <p>縁石工 1式</p> <p>情報ボックス工 1式 ・作業土工 1式・管路工 1式・ハンドホール工 1式</p> <p>植栽維持工 ・樹木・芝生管理工 1式</p> <p>除草工 ・道路除草(1) 150, 000m<sup>2</sup>・道路除草(2) 70, 000m<sup>2</sup></p> <p>応急処理工 1式</p> <p>構造物撤去工 1式</p> <p>仮設工 1式</p> <p>【道路維持(野田地区)】</p> <p>道路土工 1式 ・残土処理工 1式(4, 000m<sup>3</sup>)</p> <p>仮設工 1式</p>
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和7年3月31日
契約前の変更金額	¥200,376,000
変更金額	¥58,740,000
変更後の契約金額	¥259,116,000
変更理由	<p>1. 大落古利根川橋A1橋台背面工 現地調査及び競合他工事との調整の結果、大落古利根川橋A1橋台背面工(路体盛土工、法面整形工、法面工、地盤改良工、擁壁工、縁石工、排水構造物工、情報ボックス工、舗装工、構造物撤去工)を追加(増工)する。</p> <p>2. 残土処理工 現地調査の結果、施工箇所に仮置きされている土砂に有害物質(ヒ素)が含有されていることが判明したため、残土処理工を追加(増工)する。</p> <p>3. 切削オーバーレイ工 現地調査の結果、既設舗装との接続にあたり既設舗装の補修及び擦り付けが必要となったため、切削オーバーレイ工を追加する。</p> <p>4. 仮設工 切削オーバーレイ工追加に伴い、仮設工(交通誘導警備員(夜間))を増工する。</p> <p>5. 共通仮設費 1) 切削オーバーレイ工追加に伴い、運搬費(路面切削機運搬)を追加(増工)する。 2) 地盤改良工追加に伴い技術管理費(六価クロム溶出試験費)を追加(増工)する。</p>