

(第3回) 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年12月17日
契約業者名	世紀東急工業（株）北関東支店
契約業者の住所	埼玉県さいたま市浦和区高砂2丁目1番地1
工事の名称	R6国道4号東埼玉道路環境整備他工事（第3回変更）
工事場所	自）埼玉県八潮市八條 至）埼玉県春日部市下柳 外1箇所
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	道路土工 一式 道路土工（指定部分） 一式 法面工 一式 地盤改良工 一式 地盤改良工（指定部分） 一式 擁壁工 一式 擁壁工（指定部分） 一式 舗装工 一式 舗装工（指定部分） 一式 排水構造物工 一式 排水構造物工（指定部分） 一式 縁石工 一式 縁石工（指定部分） 一式 情報ボックス工 一式 情報ボックス工（指定部分） 一式 給水管布設工(指定部分) 一式 構造物撤去工 一式 構造物撤去工(指定部分) 一式 共通仮設費 一式

変 更 理 由

1. 道路土工
舗装工事への引き渡しのため、路体盛土工、法面整形工を減工する。
2. 道路土工(指定部分)
舗装工事への引き渡しのため、路体盛土工、法面整形工を追加する。
3. 法面工
現地調査の結果、植生工を減工する。
4. 地盤改良工
舗装工事への引き渡しのため、路床安定処理工を減工する。
5. 地盤改良工(指定部分)
舗装工事への引き渡しのため、路床安定処理工を追加する。
6. 擁壁工
現地調査の結果、擁壁の施工の必要性がなくなったため、プレキャスト擁壁工を減工する。
7. 擁壁工(指定部分)
舗装工事への引き渡しのため、プレキャスト擁壁工を追加する。
8. 舗装工
舗装面積の精査を行った結果、切削オーバーレイ工(夜間)を減工する。
舗装工事への引き渡しのため、アスファルト舗装工を減工する。
9. 舗装工(指定部分)
舗装工事への引き渡しのため、アスファルト舗装工を追加する。
10. 排水構造物工
舗装工事への引き渡しのため、作業土工、側溝工を減工する。
11. 排水構造物工(指定部分)
舗装工事への引き渡しのため、作業土工、側溝工を追加する。
12. 縁石工
舗装工事への引き渡しのため、縁石工を減工する。
13. 縁石工(指定部分)
舗装工事への引き渡しのため、縁石工を追加する。
14. 情報ボックス工
舗装工事への引き渡しのため、作業土工、管路工(管路部)、ハンドホール工を減工する。
15. 情報ボックス工(指定部分)
舗装工事への引き渡しのため、作業土工、管路工(管路部)、ハンドホール工を追加する。
16. 給水管布設工(指定部分)
舗装工事への引き渡しのため、給水管布設工を追加する。
17. 構造物撤去工
舗装工事への引き渡しのため、構造物取壊し工、運搬処理工を減工する。
18. 構造物撤去工(指定部分)
舗装工事への引き渡しのため、構造物取壊し工、運搬処理工を追加する。
19. 共通仮設費
上記増工に伴い、準備費、技術管理費を増工する。
20. 工期
工期については元設計とおりとする。