

(第3回) 契約変更の内容

| | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契約変更年月日 | 令和 7年 2月20日 |
| 契約業者名 | (株)新井組 東京支店 |
| 契約業者の住所 | 東京都品川区大崎1-6-3 |
| 工事の名称 | R4横環南栄IC・JCT下部その2工事 |
| 工事場所 | 神奈川県横浜市栄区田谷町地先 |
| 工事種別 | 一般土木工事 |
| 工事概要 | 【変更概要】 本工事については、下記の工種について変更するものとする。 RC橋脚工 一式 対策工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 |
| 工期(自) | 令和 5年 1月25日 |
| 工期(至) | 令和 7年 3月31日 |
| 変更前の契約金額 | 462,990,000円(税込み) |
| 変更金額 | 77,770,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 540,760,000円(税込み) |
| 変更理由 | <ol style="list-style-type: none">RC橋脚工<ul style="list-style-type: none">現地精査等の結果、橋脚躯体工(FP2橋脚)が減工となったため等、作業土工、橋脚躯体工(FP2橋脚)及び銘板工を減工する。現地精査の結果、支持層の位置に相違があったため、場所打杭工を増工する。対策工<ul style="list-style-type: none">現地精査の結果、施工中における近接既存構造物の変位が生じたため、固結工を追加する。構造物撤去工<ul style="list-style-type: none">現地精査等の結果、埋設物が支障となっていることが判明したため、作業土工、構造物取壊し工及び運搬処理工を増工する。仮設工<ul style="list-style-type: none">現地精査の結果、施工中における近接既存構造物の変位が生じたため、作業土工を増工する。上記内容の変更により、令和7年3月31日までとする。 |