

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 1 日
契 約 業 者 名	(株) ほくつう 関東支社
契 約 業 者 の 住 所	世田谷区上用賀 3 - 1 - 2 6
工 事 の 名 称	R 6 横浜国道事務所管内 C C T V 設備更新工事
工 事 場 所	神奈川県横須賀市田浦町地先ほか 4 箇所
工 事 種 別	通信設備工事
工 事 概 要	【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。 C C T V 設備工事 一式 C C T V 装置 一式
工 期 (自)	令和 6 年 8 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 5 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 1 , 4 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	2 0 , 5 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0 1 , 9 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. CCTV設備工 関係機関協議の結果、管理体制の強化のため、保土ヶ谷バイパスにCCTV設備を追加する。 2. CCTV装置 現地精査の結果、ネットワーク機器の仕様変更が生じたため、機器更新等を増工する。 3. CCTV設備工 現地精査の結果、カメラ架台の腐食が判明したため、更新等を増工する。 4. 工期 上記内容の変更により、令和7年5月30日までとする。