

(第 1 回)・最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年4月28日
契約業者名	湯澤工業株式会社
契約業者の住所	山梨県南アルプス市六科 1 3 7 5 番地 1
工事の名称	R 6 荒川工事用道路工事
工事場所	山梨県南アルプス芦安芦倉地先
工事種別	一般土木
工事概要	道路改良 道路土工 擁壁工 落石落雪防止工 仮設工 鋼橋上部工 舗装 仮設工 工事用道路工 仮橋・仮栈橋工 共通仮設費 技術管理費 安全費 営繕費 一式 一式 一式(鉄筋挿入工219本、補強土壁基礎12m) 一式(落石防護柵工一式) 一式 一式 一式(アスファルト舗装:基層95m2、表層95m2) 一式 一式 一式 一式 一式 一式
工期 (自)	令和6年9月11日
工期 (至)	令和7年12月26日
契約金額	271,700,000 円(税込み)
変更金額	13,750,000 円(税込み)
変更後の契約金額	285,450,000 円(税込み)
変更理由	1. 道路土工 起工測量の結果、現地地形と不整合があることがわかったため、別途業務にて修正設計を実施した。修正設計の付与に伴い、残土処理工の施工数量を変更(増)する。 2. 擁壁工 修正設計の付与に伴い、作業土工、鉄筋挿入工の施工数量を変更(増)し、帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁の施工数量を変更(減)する。また、吹付工をモルタル吹付からコンクリート吹付へ変更する。 協議の結果、受注者より I C T 施工の希望があったため作業土工(床堀り)を I C T 施工に変更する。 3. 仮設工 修正設計の付与に伴い、工事用道路工、仮橋・仮栈橋工を数量変更(減)する。 4. 共通仮設費 協議の結果、I C T の活用、調査対象外等により、技術管理費を変更する。 協議の結果、快適トイレ設置により、営繕費を増工する。 修正設計付与に伴う、落石防止網の設置により安全費を増工する。 5. 工期 工期は元設計のとおりとする。