

[標準様式例 4-2]

(第 1 回 、 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年12月16日
契 約 業 者 名	(株)四門
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田三崎町二丁目 4 番 1 号
業 務 の 名 称	R 6 常陸河川国道 (道路) 管内用地調査等 (その 1) 業務
業 務 場 所	茨城県日立市旭町から同県かすみがうら市市川地先
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要	履行期間延長
履 行 期 間 (自)	令和6年6月4日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	24,640,000円 (税込)
変 更 金 額	+円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	24,640,000円 (税込)
変 更 理 由	生産設備の見積及び建物工事費の見積において見積書の提出が想定していた期間より大幅に遅れたことから工期内での完了が困難となったため次のとおり工期を変更する。 元 期 間 : 令和 6 年 6 月 4 日 ~ 令和 6 年 1 2 月 2 0 日 まで 第 1 回 変 更 : 令和 6 年 6 月 4 日 ~ 令和 7 年 3 月 3 1 日 まで

(第 2 回 、 最 終) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月14日
契 約 業 者 名	(株) 四門
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田三崎町二丁目 4 番 1 号
業 務 の 名 称	R 6 常陸河川国道 (道路) 管内用地調査等 (その 1) 業務
業 務 場 所	茨城県日立市旭町から同県かすみがうら市市川地先
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要	履行期間延長
履 行 期 間 (自)	令和6年6月4日
履 行 期 間 (至)	令和7年5月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	24,640,000円 (税込)
変 更 金 額	+円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	24,640,000円 (税込)
変 更 理 由	建物調査 (ガソリンスタンド) の日程調整及び営業補償対象者からの資料提出が想定していた期間より大幅に遅れたことから工期内での完了が困難となったため次のとおり工期を変更する。 元 期 間 : 令和 6 年 6 月 4 日 ~ 令和 6 年 1 2 月 2 0 日 まで 第 1 回 変 更 : 令和 6 年 6 月 4 日 ~ 令和 7 年 3 月 3 1 日 まで 第 2 回 変 更 : 令和 6 年 6 月 4 日 ~ 令和 7 年 5 月 3 0 日 まで

(第 3 回 、 最 終) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年5月22日
契 約 業 者 名	(株) 四 門
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田三崎町二丁目 4 番 1 号
業 務 の 名 称	R 6 常陸河川国道 (道路) 管内用地調査等 (その 1) 業務
業 務 場 所	茨城県日立市旭町から同県かすみがうら市市川地先
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要	数量変更
履 行 期 間 (自)	令和6年6月4日
履 行 期 間 (至)	令和7年5月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	24, 640, 000円 (税込)
変 更 金 額	+15, 829, 000円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	40, 469, 000円 (税込)
変 更 理 由	現地調査の結果、数量に増減が生じたため、変更数量表のとおり数量の変更を行う。工期は第 2 回変更のとおりとする。