

(第 1 回 、 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年5月23日
契 約 業 者 名	(株)建設技術研究所 東京本社
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋浜町三丁目 2 1 番 1 号
業 務 の 名 称	R 6 一般国道 6 号小美玉道路 (仮称) 環境調査検討業務
業 務 場 所	一般国道 6 号小美玉道路 (仮称) 及びその周辺
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要	1. 現地調査計画の策定 (増) 2. 現地調査 (増) 3. 履行期間延長
履 行 期 間 (自)	令和6年10月16日
履 行 期 間 (至)	令和7年9月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	79,552,000円 (税込)
変 更 金 額	+28,875,000円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	108,427,000円 (税込)
変 更 理 由	1. 現地調査計画の策定 調査職員と協議の結果、現地調査計画の策定に必要となるため、大気質、騒音・振動、動物の学識経験者へのヒアリングを (増) する。 2. 現地調査 現地調査計画を策定した結果、現地調査の調査項目、調査期間等について見直しが必要となったため、現地調査を (増) する。 3. 履行期間 上記により、業務の遂行に時間を要することから、履行期間を 1 2 3 日間延長し、令和 7 年 9 月 3 0 日までとする。