

(第 1 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和6年5月31日
契約業者名	大有建設株式会社 東京支店
契約業者の住所	東京都中央区新川二丁目 8 番 4 号
工事の名称	R 5 国道 4 号下野薬師寺電線共同溝他工事
工事場所	栃木県下野市薬師寺地先 外 1 箇所
工事種別	電線共同溝工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 先行破碎の追加 ・ アスファルト舗装工の追加
工期 (自)	令和5年9月1日
工期 (至)	令和6年9月30日
変更前の契約金額 (税込)	¥184, 800, 000
変更金額 (税込)	¥8, 690, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥193, 490, 000
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・ 現地調査の結果、当初設計より舗装版が厚かったため、先行破碎に伴う舗装版切断、舗装版破碎を追加 ・ 日々仮復旧の追加を踏まえ、数量を追加

(最終) 契約の内容

契約変更年月日	令和6年9月30日
契約業者名	大有建設株式会社 東京支店
契約業者の住所	東京都中央区新川二丁目8番4号
工事の名称	R 5 国道 4 号下野薬師寺電線共同溝他工事
工事場所	栃木県下野市薬師寺地先 外 1 箇所
工事種別	電線共同溝工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none">・耐火防護設置の追加・昼間施工に関わる広報費の追加・舗装工の追加・BIM/CIMモデルの追加
工期 (自)	令和5年9月1日
工期 (至)	令和6年9月30日
変更前の契約金額 (税込)	¥193,490,000
変更金額 (税込)	¥87,890,000
変更後の契約金額 (税込)	¥281,380,000
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・詳細な現地調査の結果、当初想定していなかった露出配管部が見つかった。そのため、関係機関と協議した結果、維持管理及び安全管理のため、耐火防護設置を追加する。・昼間施工に関わる迂回促進等の広報費を追加する。・現地試掘調査の結果、当初想定より舗装が厚かったため舗装工を増工する。・協議の結果、BIM/CIMモデル作成を追加する。