

(第 2 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和6年6月26日
契約業者名	川上建設株式会社
契約業者の住所	栃木県鹿沼市緑町一丁目 1 番 2 0 号
工事の名称	R 5 国分寺出張所管内交通安全対策工事
工事場所	栃木県河内郡上三川町上蒲生地先 外 1 箇所
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	舗装工 切削オーバーレイ工 380m ² (増) 区画線工 溶融式区画線工 昼間作業から夜間作業に条件変更 仮設工 交通管理工 31人 (増) 構造物撤去工 標識撤去工 1 基 (増)
工期 (自)	令和5年10月23日
工期 (至)	令和6年9月30日
変更前の契約金額 (税込)	¥ 1 2 2 , 5 4 0 , 0 0 0 円 (税込)
変更金額 (税込)	¥ 1 4 , 6 3 0 , 0 0 0 円 (税込)
変更後の契約金額 (税込)	¥ 1 3 7 , 1 7 0 , 0 0 0 円 (税込)
変更理由	・ 舗装工 現地調査の結果、切削オーバーレイ工を数量精査 (増) する。 ・ 区画線工 交通管理者協議の結果、昼間作業を夜間作業に条件変更する。 ・ 仮設工 交通管理者協議の結果、交通管理工を数量精査 (増) する。 ・ 構造物撤去工 現地調査の結果、標識撤去工を追加する。

(第 3 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和6年9月30日
契約業者名	川上建設株式会社
契約業者の住所	栃木県鹿沼市緑町一丁目1番20号
工事の名称	R 5 国分寺出張所管内交通安全対策工事
工事場所	栃木県河内郡上三川町上蒲生地先 外1箇所
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	道路土工 舗装工 排水構造物工 縁石工 道路附属物工 仮設工 技術管理費 標識工
工期 (自)	令和5年10月23日
工期 (至)	令和6年11月29日
変更前の契約金額 (税込)	¥ 1 3 7 , 1 7 0 , 0 0 0 円 (税込)
変更金額 (税込)	¥ 8 , 8 5 5 , 0 0 0 円 (税込)
変更後の契約金額 (税込)	¥ 1 4 6 , 0 2 5 , 0 0 0 円 (税込)
変更理由	・ 現地調査の結果、掘削工及び残土処理工を、数量精査 (増) する。 ・ 現地調査の結果、アスファルト舗装工を、数量精査 (増) する。 ・ 現地調査の結果、自由勾配側溝のインバートコンクリートをプレキャストへ変更する (増工) 。 ・ 現地調査の結果、歩車道境界ブロックの基礎コンクリートをプレキャストへ変更する (増工) 。 ・ 現地調査の結果、敷地境界へ地先境界ブロック設置を追加する。 ・ 道路附属物工 買収済用地の管理のため、防草シート及び車線分離標の設置を追加する。 ・ 交通管理者協議の結果、配置人員の見直しにより、交通誘導警備員 (2) を増工する。 ・ F 型標識の移設先での基礎構造を検討するため地質調査を追加する。 ・ 現地調査の結果、標識設置箇所の再検討が必要となったため減工する。

(第 4 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和6年11月28日
契約業者名	川上建設株式会社
契約業者の住所	栃木県鹿沼市緑町一丁目 1 番 2 0 号
工事の名称	R 5 国分寺出張所管内交通安全対策工事
工事場所	栃木県河内郡上三川町上蒲生地先 外 1 箇所
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	舗装工 区画線工 構造物撤去工 仮設工
工期 (自)	令和5年10月23日
工期 (至)	令和7年1月20日
変更前の契約金額 (税込)	¥ 1 4 6 , 0 2 5 , 0 0 0 円 (税込)
変更金額 (税込)	¥ 7 , 3 1 5 , 0 0 0 円 (税込)
変更後の契約金額 (税込)	¥ 1 5 3 , 3 4 0 , 0 0 0 円 (税込)
変更理由	・ 現地調査の結果、アスファルト舗装工及びオーバーレイ工を、数量精査 (増) する。 ・ 現地調査の結果、切削オーバーレイ工を、数量精査 (減) する。 ・ 現地調査の結果、区画線工を、数量精査 (増) する。 ・ 現地調査の結果、既設情報管路が支障となるため、情報管路撤去工を追加する。 ・ 現地調査の結果、構造物取壊し工及び運搬処理工を、数量精査 (増) する。 ・ 現地調査の結果、交通管理工については、数量精査 (減) する。

(第 5 回、最終) 契約の内容

契約変更年月日	令和7年1月20日
契約業者名	川上建設株式会社
契約業者の住所	栃木県鹿沼市緑町一丁目 1 番 2 0 号
工事の名称	R 5 国分寺出張所管内交通安全対策工事
工事場所	栃木県河内郡上三川町上蒲生地先 外 1 箇所
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	構造物撤去工 業務委託料
工期 (自)	令和5年10月23日
工期 (至)	令和7年1月20日
変更前の契約金額 (税込)	¥ 1 5 3 , 3 4 0 , 0 0 0 円 (税込)
変更金額 (税込)	¥ 9 9 0 , 0 0 0 円 (税込)
変更後の契約金額 (税込)	¥ 1 5 4 , 3 3 0 , 0 0 0 円 (税込)
変更理由	・ 現地調査の結果、情報管路撤去工に伴い情報管路運搬・処分を追加する。 ・ 道路工事完成図の作成費用として業務委託料を追加する。