

(第 1 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和6年6月27日
契約業者名	光洋建設株式会社
契約業者の住所	栃木県小山市大字喜沢 6 8 9 番地
工事の名称	R 5 国道 4 号下野笹原電線共同溝路面復旧工事
工事場所	自) 栃木県下野市小金井地先 至) 栃木県下野市笹原地先
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	・薄層カラー舗装工
工期 (自)	令和5年11月10日
工期 (至)	令和6年7月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥112, 420, 000
変更金額 (税込)	¥5, 940, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥118, 360, 000
変更理由	切削オーバーレイ施工箇所に、薄層カラー舗装が施工されており、現況通りにするため、薄層カラー舗装工を追加する。

(第 2 回、最終) 契約の内容

契約変更年月日	令和6年7月31日
契約業者名	光洋建設株式会社
契約業者の住所	栃木県小山市大字喜沢 6 8 9 番地
工事の名称	R 5 国道 4 号下野笹原電線共同溝路面復旧工事
工事場所	自) 栃木県下野市小金井地先 至) 栃木県下野市笹原地先
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	・アスファルト舗装工 ・切削オーバーレイ工 ・道路附属施設工 ・交通管理工 ・土質試験 ・3次元起工測量・3次元設計データの作成
工期 (自)	令和5年11月10日
工期 (至)	令和6年7月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥118,360,000
変更金額 (税込)	¥39,490,000
変更後の契約金額 (税込)	¥157,850,000
変更理由	現地精査の結果、現況に合わせ規格変更およびアスファルト舗装工を追加する。 現地調査の結果、切削オーバーレイ工を追加する。 歩道舗装撤去箇所の道路附属施設を撤去、再設置を行う。 交通管理者との協議の結果、交通誘導警備員を追加する。 建設発生土の受入条件確認のため、土質試験を追加する。 I C T 活用協議の結果、3次元起工測量・3次元設計データの作成を追加する。