

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 7 日
契 約 業 者 名	金杉建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県春日部市南一丁目 6 番 9 号
工 事 の 名 称	R 5 国道 4 号春日部古河 B P 元栗橋地区改良他工事
工 事 場 所	茨城県猿島郡五霞町元栗橋地先
工 事 種 別	一般土木
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	地盤改良工 (固結工 (ICT) 777 本 残土処理工 1 式) 舗装工 (アスファルト舗装工 約 89m ²) 構造物撤去工 (構造物取壊し工 1 式 運搬処理工 1 式) 除草工 (道路除草工 約 400m ²) 応急処理工 (応急処理作業工 1 式) 仮設工 (安全施設工 1 式 交通管理工 1 式) 共通仮設費 【準備費】 (試掘 1 式) 【役務費】 (借地料 1 式) 【技術管理費】 (土質等試験費 1 式 保守管理 (ICT) 1 式 第三者による品質証明に係る 費用 1 式 3 次元起工測量・3 次元 設計データの作成費用 (ICT) 1 式 BIM /CIM モデル作成費 1 式 遠隔臨場導入 費 1 式 ICT 活用効果等調査費 1 式 動態観測 1 式) 【営繕費】 (監督員詰所 1 式 快適トイレ 1 式) 業務委託料 (設計 1 式)
工 期 (自)	令和 5 年 1 1 月 2 2 日
工 期 (至)	令和 6 年 6 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 4, 1 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1, 2 2 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 5, 3 7 0, 0 0 0 円 (税込み)

変 更 理 由	1. 地盤改良工 ボーリング調査の結果、横断水路部の地盤改良を見直したため、固結工(ICT)を数量精査(減)する。 2. 舗装工 施工箇所を工事車両出入口に見直したため、アスファルト舗装工を数量精査(減)する。 3. 構造物撤去工 施工箇所を工事車両出入口に見直したため、構造物取壊し工、運搬処理工を数量精査(減)する。 4. 除草工 現地調査の結果、残土搬出先の雑草繁茂が確認できたため、道路除草工を追加する。 5. 応急処理工 借地部分の返却に伴い監督職員詰所の撤去を行うため、応急処理作業工を追加する。 6. 仮設工 現地調査の結果、安全施設工を追加し、交通管理工を数量精査(減)する。 7. 共通仮設費 1) 現地調査の結果、横断水路部の地盤改良設計を見直す必要が生じたため、準備費を追加する。 2) 現地精査の結果、監督職員詰所の借地料を追加する。 3) 現地調査の結果、土質試験及び3次元起工測量、3次元設計データの作成費用(ICT)、BIM/CIMモデル作成費、遠隔臨場導入費、ICT活用効果等調査費を追加し、保守管理(ICT)を数量精査(増)、第三者による品質証明に係る費用を数量精査(減)する。 8. 業務委託料 現地調査の結果、横断水路部の地盤改良設計を行ったため、業務委託料を追加する。 9. 工期 工期は、元設計とおりとする。
----------------	--