

(第 1 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和6年6月14日
契約業者名	世紀東急工業株式会社 北関東支店
契約業者の住所	埼玉県さいたま市浦和区高砂 2 丁目 1 番地 1
工事の名称	R 5 国分寺出張所管内路面補修工事
工事場所	新 4 号国道) 茨城県古河市大和田地先 外 2 地区
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	「令和 6 年 3 月から適用する 公共工事設計労務単価について」に係る特例措置による変更 通達「令和 6 年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置に係る取扱いについて」 3. 特例の対象となる前払金に記載のとおり、前払金払出しの期間を、令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 3 1 日までに変更する。
工期 (自)	令和6年4月1日
工期 (至)	令和6年12月27日
変更前の契約金額 (税込)	¥ 2 4 8 , 9 3 0 , 0 0 0 円 (税込)
変更金額 (税込)	¥ 4 , 0 0 4 , 0 0 0 円 (税込)
変更後の契約金額 (税込)	¥ 2 5 2 , 9 3 4 , 0 0 0 円 (税込)
変更理由	「令和 6 年 3 月から適用する 公共工事設計労務単価について」に係る特例措置による変更 通達「令和 6 年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置に係る取扱いについて」 3. 特例の対象となる前払金に記載のとおり、前払金払出しの期間を、令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 3 1 日までに変更する。

(第 2 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和6年12月20日
契約業者名	世紀東急工業株式会社 北関東支店
契約業者の住所	埼玉県さいたま市浦和区高砂 2 丁目 1 番地 1
工事の名称	R 5 国分寺出張所管内路面補修工事
工事場所	新 4 号国道) 茨城県古河市大和田地先 外 2 地区
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	・ 舗装工 ・ 区画線工 ・ 交通管理工
工期 (自)	令和6年4月1日
工期 (至)	令和7年1月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥ 2 5 2 , 9 3 4 , 0 0 0 円 (税込)
変更金額 (税込)	¥ 1 2 , 7 0 5 , 0 0 0 円 (税込)
変更後の契約金額 (税込)	¥ 2 6 5 , 6 3 9 , 0 0 0 円 (税込)
変更理由	現地調査の結果、切削オーバーレイ工と薄層カラー舗装工を増工 現地調査の結果、区画線工の減工 上記の変更に伴い、交通管理工の減工

(第 3 回、最終) 契約の内容

契約変更年月日	令和7年1月31日
契約業者名	世紀東急工業株式会社 北関東支店
契約業者の住所	埼玉県さいたま市浦和区高砂 2 丁目 1 番地 1
工事の名称	R 5 国分寺出張所管内路面補修工事
工事場所	新 4 号国道) 茨城県古河市大和田地先 外 2 地区
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	【大和田地区】 道路土工 一式、舗装工 一式、区画線工 一式、 構造物撤去工 一式、仮設工 一式、共通仮設費 一式 【上片田地区】 道路土工 一式、舗装工 一式、区画線工 一式、 道路付属施設工 一式、構造物撤去工 一式、仮設工 一式、 共通仮設費 一式 【塚崎地区】 構造物撤去工 一式、仮設工 一式、共通仮設費 一式
工期 (自)	令和6年4月1日
工期 (至)	令和7年1月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥265, 639, 000
変更金額 (税込)	¥64, 460, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥330, 099, 000
変更理由	現地調査の結果、数量の変更を行ったため。