

(第 1 回)、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月14日
契約業者名	(株)ドーコン 東京支店
契約業者の住所	東京都中央区日本橋小伝馬町4番9号 小伝馬町新日本橋ビルディング
業務の名称	R6常陸河川国道(道路)用地関係図書作成業務
業務場所	茨城県日立市大和田町から同県日立市大みか町地先
業種区分	補償関係コンサルタント
業務概要	1. 履行期間延長
履行期間(自)	令和6年8月20日
履行期間(至)	令和7年5月30日
変更前の契約金額	13,860,000円(税込)
変更金額	+0円(税込)
変更後の契約金額	13,860,000円(税込)
変更理由	<p>事業認定申請図書等の作成に伴う資料収集及び相談資料の作成にあたり、都市計画との整合に関わる事項について、関係機関への照会及び協議に約2ヶ月の不測の日数を要し、調書等の作成以降の作業着手に遅れが生じたことから次のとおり工期を変更する。</p> <p>元 期 間：令和6年8月20日～令和7年3月31日まで 第1回変更：令和6年8月20日～令和7年5月30日まで</p>