

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年5月28日
契約業者名	株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング 北関東事務所
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区宮町1-21
業務の名称	R6 蛇堀川流域地質調査業務
業務場所	利根川水系砂防事務所管内
業種区分	地質調査
業務概要 (変更した内容について記述する)	1. 機械ボーリング、標準貫入試験、運搬費、仮設費の変更 2. 3次元地盤モデルの構築の追加 3. 履行期間の延伸
履行期間 (自)	令和6年12月3日
履行期間 (至)	令和7年9月26日
変更前の契約金額	17,402,000 円 (税込)
変更金額 (増)	3,454,000 円 (税込)
変更後の契約金額	20,856,000 円 (税込)
変更理由	1. 機械ボーリング、標準貫入試験、運搬費、仮設費の変更 ボーリング箇所数の減及び現地調査の結果による機械ボーリング、標準貫入試験、運搬費、仮設費等の変更 (減) 2. 3次元地盤モデルの構築の追加 受注者希望型BIM/CIM活用業務として3次元地盤モデルの構築を実施することとしたことによる変更 (増) 3. 履行期間の延伸 モノレールの設置及び資機材運搬の一部一時中止期間及びBIM/CIMを含むとりまとめに作業期間を要するため、履行期間を令和7年9月26日まで延伸する。