

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年1月16日
契約業者	協和補償コンサルタント株式会社
契約業者の住所	群馬県高崎市並榎町115番地
業務の名称	R6渡良瀬川管内用地調査等業務
業務場所	特記仕様書 第3条のとおり
業務区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	変更工期 令和6年7月12日から令和7年5月30日まで
履行期間(自)	令和6年7月12日
履行期間(至)	令和7年5月30日
変更前の契約金額	19,569,000 円(税込み)
変更金額	0 円(税込み)
変更後の契約金額	19,569,000 円(税込み)
変更理由	<p>本業務を実施するための準備として、砂防堰堤工事用道路の計画について地元自治会及び地権者に対し説明を行い協力を求めたが、一部の地権者から協力を得ることが出来ず、業務が実施出来ない状態であったが、計画についての説明を行った結果、事業への協力を得ることが出来た。</p> <p>以上の過程で約4ヶ月要したことから、履行期限を令和7年5月30日まで延期するものである。</p>

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第2回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年5月21日
契約業者	協和補償コンサルタント株式会社
契約業者の住所	群馬県高崎市並榎町115番地
業務の名称	R6渡良瀬川管内用地調査等業務
業務場所	特記仕様書 第3条のとおり
業務区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	変更工期 令和6年7月12日から令和7年9月30日まで
履行期間(自)	令和6年7月12日
履行期間(至)	令和7年9月30日
変更前の契約金額	19,569,000 円(税込み)
変更金額	0 円(税込み)
変更後の契約金額	19,569,000 円(税込み)
変更理由	本業務の履行範囲のうち中山沢砂防堰堤において、境界立会を実施したところ、一部地権者が立会に応じてもらえず、立会依頼文の再送や直接訪問により、境界立会に関する理解と協力を得るまでに不測の日数を要した。