

標準様式例6-2（工事）

（第1回）（最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年6月12日
契約業者	小川工業(株)
契約業者の住所	埼玉県行田市桜町1-5-16
工事の名称	R6利根川(鬼怒川)左岸野木崎築堤その2工事
工事場所	茨城県守谷市野木崎地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	築堤・護岸L＝約660m 河川土工1式 掘削工約1,300m ³ 盛土工約1,200m ³ 盛土工(ICT)約33,100m ³ 法面整形工約260m ³ 法面整形工(ICT)約12,530m ² 土砂改良工約36,800m ³ 法覆護岸1式 植生工約18,260m ² 付帯道路工1式 工事用道路工(敷砂利)約4,670m ² 付帯道路施設工1式 構造物撤去工1式 仮設工1式
工期(自)	令和6年10月21日
工期(至)	令和7年6月20日
変更前の契約金額	220,000,000 円(税込み)
変更金額	+42,515,000 円(税込み)
変更後の契約金額	262,515,000 円(税込み)
変更理由	1. 河川土工 ・計画の変更に伴い、土取場が施工箇所の近傍となったため、河川土工を減工。 2. 法覆護岸工 ・現地精査の結果、法覆護岸工を減工。 3. 付帯道路工 ・現地精査の結果、付帯道路工を増工。 4. 付帯道路施設工 ・現地精査の結果、看板の再設置が必要となったため、追加。 5. 構造物撤去工 ・現地精査の結果、運搬処理工を増工。 6. 仮設工 ・計画の変更に伴い、工事用道路工を増工する。 ・地元要望により、散水を行う必要があったため、防塵対策工を追加。 ・他工事との調整の結果、交通管理工を追加。 7. 共通仮設費 ・工事用道路工の増工に伴い、仮設材運搬費を増工。 ・現地精査の結果、支障木の伐採及び除根の面積が拡大したため、準備費を増工。 ・ICT施工に伴う間接費用を増工。 ・第三者による品質証明に係る費用について、第三者の品質証明員が確保できなかったため、減工。 ・快適トイレ及び遠隔臨場の導入に伴い増工。