

(第 1 回 、 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年10月8日
契 約 業 者 名	一般財団法人公共用地補償機構
契 約 業 者 の 住 所	東京都文京区音羽二丁目 2 番 2 号
業 務 の 名 称	R 6 国道 6 号日立バイパス (2 期) 漁業補償調査算定業務
業 務 場 所	茨城県日立市国分町から同県日立市会瀬町地先
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要	履行期間延長
履 行 期 間 (自)	令和6年5月3日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	22, 000, 000円 (税込)
変 更 金 額	+円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	22, 000, 000円 (税込)
変 更 理 由	漁業実態調査において、関係漁協組合員等から税務申告書類等の提出が一部未了であり組合員からの聞き取り調査にも時間を要しており、また調査成果の取り纏めに等に不測の日数を要している。 よって、今回やむを得ず、以下のとおり工期を延長するものである。 元期間：令和 6 年 5 月 3 日から令和 6 年 1 0 月 1 1 日まで 第 1 回変更：令和 6 年 5 月 3 日から令和 7 年 3 月 3 1 日まで

(第 2 回 、 最 終) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月14日
契 約 業 者 名	一般財団法人公共用地補償機構
契 約 業 者 の 住 所	東京都文京区音羽二丁目 2 番 2 号
業 務 の 名 称	R 6 国道 6 号日立バイパス (2 期) 漁業補償調査算定業務
業 務 場 所	茨城県日立市国分町から同県日立市会瀬町地先
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要	履行期間延長
履 行 期 間 (自)	令和6年5月3日
履 行 期 間 (至)	令和7年6月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	22, 000, 000円 (税込)
変 更 金 額	+円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	22, 000, 000円 (税込)
変 更 理 由	埋立範囲の変更に伴い組合へ説明を行った結果、補償対象者の増加に伴い、組合員への聞き取り調査、税務申告書類等の資料収集及び補償金額の算定に不測の日数を要しており、工期内での完了が困難となったため次のとおり工期を変更する。 元期間：令和 6 年 5 月 3 日から令和 6 年 1 0 月 1 1 日まで 第 1 回変更：令和 6 年 5 月 3 日から令和 7 年 3 月 3 1 日まで 第 2 回変更：令和 6 年 5 月 3 日から令和 7 年 6 月 3 0 日まで

(第 3 回 、 最 終) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年6月19日
契 約 業 者 名	一般財団法人公共用地補償機構
契 約 業 者 の 住 所	東京都文京区音羽二丁目 2 番 2 号
業 務 の 名 称	R 6 国道 6 号日立バイパス（2 期）漁業補償調査算定業務
業 務 場 所	茨城県日立市国分町から同県日立市会瀬町地先
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要	数量変更及び履行期間延長
履 行 期 間 （ 自 ）	令和6年5月3日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和8年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	22, 000, 000円(税込)
変 更 金 額	+26, 004, 000円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	48, 004, 000円(税込)
変 更 理 由	1. 本業務は、国道 6 号日立バイパス（2 期）事業に伴い、影響を受ける漁業について、実態調査及び補償諸元についての検討を行うものである。現在までに公表資料の収集や調査対象となる久慈町漁業協同組合への説明資料の作成等を進め、相手方への直接の聞き取り調査や、実地調査を行ってきたところ。 今回、当初調査対象者が 1 0 名の予定であったが、調査を実施したところ追加で 9 名の資料収集、聞き取り調査、補償諸元検討が必要となった。さらには、検討委員会の設置・開催、上申書資料の作成が追加で必要となったことから、数量変更及び工期を延伸するものである。 元 期 間：令和 6 年 5 月 3 日～令和 6 年 1 0 月 1 1 日まで 第 1 回変更：令和 6 年 5 月 3 日～令和 7 年 3 月 3 1 日まで 第 2 回変更：令和 6 年 5 月 3 日～令和 7 年 6 月 3 0 日まで 第 3 回変更：令和 6 年 5 月 3 日～令和 8 年 3 月 3 1 日まで