

(第2回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 2 9 日
契 約 業 者 名	増子建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	茨城県常陸大宮市南町 2 6 7
工 事 の 名 称	R 5 久慈川左岸宇留野地先築堤工事
工 事 場 所	茨城県常陸大宮市宇留野地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 河川土工 2. 土質改良工 3. 法覆護岸工 4. 付帯道路工 5. 付帯道路施設工 6. 構造物撤去工 7. 仮設工 8. 共通仮設費
工 期 (自)	令和 6 年 8 月 2 日
工 期 (至)	令和 7 年 5 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 7 2 , 8 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 2 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 5 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)

変 更 理 由	1. 河川土工 起工測量の結果、盛土工を減工する。 2. 土質改良工 関係機関との調整により、土質改良工を増工する。 3. 法覆護岸工 現地精査により、植生工を減工する。 4. 付帯道路工 現地精査により、アスファルト舗装工を増工する。 5. 付帯道路施設工 現地精査により、道路付属物工を増工する。 6. 構造物撤去工 現地精査により、構造物取壊し工および運搬処理工を増工する。 7. 仮設工 別途工事との調整により、工事用道路工を増工する。 8. 共通仮設費 現地精査により、準備費、事業損失防止施設費、技術管理費および営繕費を増工する。
----------------	---