

(第3回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 3 0 日
契 約 業 者 名	長山工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	茨城県常陸大宮市門井 1 4 5 - 6
工 事 の 名 称	R 5 久慈川右岸額田地先下流部築堤工事
工 事 場 所	茨城県那珂市額田北郷地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 河川土工 2. 地盤改良工 3. 法覆護岸工 4. 根固め工 5. 付替道路工 6. 水路工 7. 付帯道路施設工 8. 構造物撤去工 9. 復旧工 10. 仮設工 11. 共通仮設費 12. 工期
工 期 (自)	令和 6 年 9 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 6 月 1 3 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 1, 3 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 0 8, 2 9 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 5 9, 6 4 5, 0 0 0 円 (税込み)

変 更 理 由	1. 河川土工 関係工事との調整の結果、残土処理工を減工する。 2. 地盤改良工 現地精査により、土砂改良工を増工する。 3. 法覆護岸工 関係機関との調整の結果、コンクリートブロック工を追加する。 4. 根固め工 関係機関との調整の結果、根固めブロック工を追加する。 5. 付替道路工 関係機関との調整の結果、アスファルト舗装工を増工する。 6. 水路工 本工事の流末処理として仮設水路への接続が必要なため、側溝工を増工する。 7. 付帯道路施設工 官民地の明示のため、境界工を追加する。 8. 構造物撤去工 現地精査により、構造物取壊し工を減工する。 9. 復旧工 雨水による河岸浸食を受けたため、復旧工を追加する。 10. 仮設工 現地精査により、工事用道路工、仮水路工および交通管理工を増工する。 11. 共通仮設費 現地精査により、準備費を増工する。 12. 工期は、雨水による河岸浸食に対する復旧に時間を要したことから、元設計より14日間延長し、令和7年6月13日までとする。
----------------	--