

(第 2 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年6月28日
契 約 業 者 名	三井共同建設コンサルタント株式会社 北関東事務所
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区仲町2丁目28番地3
業 務 の 名 称	R 4 国道 1 2 1 号日光川治防災詳細設計業務
業 務 場 所	自) 栃木県日光市五十里 至) 栃木県日光市川治温泉滝
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 基準点測量：数量変更（増工）する 2. 現地測量：数量変更（増工）する 3. 路線測量：数量変更（増工）する 4. 一般構造物詳細設計：箱形函渠を数量変更（減工）する 5. 大型ブロック積み擁壁：数量変更（減工）する 6. 補強土：数量変更（減工）する 7. 切土補強土工詳細設計：数量変更（増工）する 8. 橋梁詳細設計：数量変更（増工）する 9. 仮橋・仮栈橋詳細設計：数量変更（増工）する 10. 工事用道路詳細設計：数量変更（増工）する 11. 構造形式概略検討：数量変更（増工）する 12. 排砂管付け替え概略設計：数量変更（増工）する 13. BIM/CIM適用業務：数量変更（増工）する
履 行 期 間 （ 自 ）	令和5年9月26日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和6年9月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 0 , 8 2 5 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 1 9 , 3 6 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 0 , 1 8 5 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	橋梁設計に伴い工事用道路の整備が必要とすることが判明し、工事用道路設計のため、基準点測量、現地測量、路線測量、工事用道路詳細設計を増工することとなった。 構造検討を行った結果、一般構造物詳細設計（箱形函渠）、大型ブロック積み擁壁、補強土、切土補強土工詳細設計、橋梁詳細設計、仮橋・仮栈橋詳細設計を変更することとなった。 数量精査により、構造形式概略検討、排砂管付け替え概略設計を増工することとなった。 協議の結果、BIM/CIM適用業務を増工することとなった。

[標準様式例 7-2]

(第3回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年9月25日
契 約 業 者 名	三井共同建設コンサルタント株式会社 北関東事務所
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区仲町2丁目28番地3
業 務 の 名 称	R 4 国道 1 2 1 号日光川治防災詳細設計業務
業 務 場 所	自) 栃木県日光市五十里 至) 栃木県日光市川治温泉滝
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・落石防護網概略検討を追加する。 ・工期を令和6年10月31日までとする。
履 行 期 間 (自)	令和5年9月26日
履 行 期 間 (至)	令和6年10月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 0 , 1 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 2 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 1 , 1 0 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地踏査の結果、地形・地質状況から施工中の安全対策が必要と考えられることから、落石防護網概略検討を追加する。 上記増工の結果、工期を31日間延期し、令和6年10月31日までとする。