

## (第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年6月28日
契約業者名	日昌測量設計株式会社
契約業者の住所	栃木県宇都宮市野沢町472番地19
業務の名称	R5矢板大田原バイパス用地調査等(その1)業務
業務場所	栃木県矢板市針生から同県矢板市土屋地先
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	公図等の転写(地積測量図以外)、土地の登記記録調査、 権利者確認調査(当初)、権利者確認調査(追跡)、 公図等転写連続図作成、現況実測平面図作成(1/500)、 横断面図作成、地積測量図の作成、立竹木の調査及び算定、 用材林毎木調査(丘陵地)、立竹木の調査及び算定、 薪炭林毎木調査(傾斜地)
履行期間(自)	令和5年12月5日
履行期間(至)	令和6年10月31日
変更前の契約金額	12,980,000円(税込み)
変更金額	+8,063,000円(税込み)
変更後の契約金額	21,043,000円(税込み)
変更理由	<p>本業務における都市計画事業承認時期が当初より数ヶ月遅れ、令和6年2月に事業承認告示され用地調査等の現地作業着手時に不測の日数を要した。</p> <p>また、当初設計で計上した用地測量について、調査の結果、広大地、境界不明地が存じ法務局との協議の結果、測量範囲が広がったことにより一体的に用地測量する範囲を実施する必要が生じたため数量変更するものである。</p> <p>測量範囲の変更により、当初設計で計上した附帯工作物調査算定及び立竹木調査算定について、測量範囲の変更が生じたため、数量変更行うものである。</p> <p>上記理由により、履行期間を125日間延長し、令和6年10月31日までとするものである。</p>

[標準様式例 7-2]

(第 2 回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年10月24日
契約業者名	日昌測量設計株式会社
契約業者の住所	栃木県宇都宮市野沢町472番地19
業務の名称	R5矢板大田原バイパス用地調査等(その1)業務
業務場所	栃木県矢板市針生から同県矢板市土屋地先
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	依頼書作成、立竹木の調査及び算定、 用材林毎木調査(丘陵地)、用材林毎木調査(傾斜地)、 その他通損に関する算定、移転雑費
履行期間(自)	令和5年12月5日
履行期間(至)	令和6年10月31日
変更前の契約金額	21,043,000円(税込み)
変更金額	+132,000円(税込み)
変更後の契約金額	21,175,000円(税込み)
変更理由	実施数量の変更に伴う精算