

(第 1 回) 、 最 終) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年5月20日
契 約 業 者 名	(株) ランド・コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	東京都豊島区北大塚二丁目27番3号
業 務 の 名 称	R 6 牛久土浦 B P 裁 決 申 請 函 書 作 成 等 6 B 6 業 務
業 務 場 所	茨城県土浦市中村西根字白楽地内から同県土浦市中字中道地内
業 種 区 分	補償関係コンサルタント
業 務 概 要	1. 履行期間延長
履 行 期 間 (自)	令和6年9月28日
履 行 期 間 (至)	令和7年9月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	26,730,000円(税込)
変 更 金 額	+0円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	26,730,000円(税込)
変 更 理 由	当初、事業認定告示を令和6年9月と見込み、土地収用法第35条立入調査を令和7年1月、裁決申請及び明渡裁決申立を令和7年5月に予定していたところであるが、意見書が提出されたことに伴い、社会資本整備審議会が開催されたため、告示が令和7年3月に後ろ倒しとなり、それに伴い土地収用法第35条の立入調査が令和7年5月、裁決申請及び明渡裁決裁決申立が令和7年9月(見込み)に変更となり、履行期限内に業務の履行が完了しないため、工期を123日延伸し、令和7年9月30日までに変更する。