

(第1回)、最終) 契約変更の内容

| | |
|----------|--|
| 契約変更年月日 | 令和7年2月27日 |
| 契約業者名 | (株) オリエンタルコンサルタンツ 茨城事務所 |
| 契約業者の住所 | 茨城県つくば市竹園2丁目10番8号 |
| 業務の名称 | R6常総国道管内事業整備効果検討等6K2業務 |
| 業務場所 | 自) 埼玉県比企郡川島町地先 至) 千葉県成田市吉岡地先 外2箇所 |
| 業種区分 | 土木関係建設コンサルタント |
| 業務概要 | 1. 履行期間延長 |
| 履行期間(自) | 令和6年5月25日 |
| 履行期間(至) | 令和7年5月30日 |
| 変更前の契約金額 | 44,935,000円(税込) |
| 変更金額 | +円(税込) |
| 変更後の契約金額 | 44,935,000円(税込) |
| 変更理由 | 1. 履行期間 本業務は、常総国道事務所管内の圏央道、国道6号牛久土浦バイパス及び国道6号藤代バイパスにおいて、事業整備効果検討を行うとともに、圏央道については、関係機関申請資料を作成するものである。 圏央道の関係機関申請資料作成において関係機関との協議に不測の時間を要しているため、履行期間を令和7年5月30日まで延期するものである。 |

(第2回)、最終) 契約変更の内容

| | |
|----------|---|
| 契約変更年月日 | 令和7年5月30日 |
| 契約業者名 | (株) オリエンタルコンサルタンツ 茨城事務所 |
| 契約業者の住所 | 茨城県つくば市竹園2丁目10番8号 |
| 業務の名称 | R6常総国道管内事業整備効果検討等6K2業務 |
| 業務場所 | 自) 埼玉県比企郡川島町地先 至) 千葉県成田市吉岡地先 外2箇所 |
| 業種区分 | 土木関係建設コンサルタント |
| 業務概要 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 費用便益比算出(減工) 2. 事業再評価資料作成(追加) 3. 整備効果検討(減工) 4. 事業計画資料の追加作成等(追加) 5. 事業計画資料幅杭座標作成(追加) |
| 履行期間(自) | 令和6年5月25日 |
| 履行期間(至) | 令和7年5月30日 |
| 変更前の契約金額 | 44,935,000円(税込) |
| 変更金額 | +13,090,000円(税込) |
| 変更後の契約金額 | 58,025,000円(税込) |
| 変更理由 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 費用便益比算出 交通量推計に関する検討の結果、圏央道(川島~大栄)に関するケースの分析について減工する。 2. 事業再評価資料作成 令和6年度に、圏央道(川島~大栄)が事業評価監視委員会の審議対象となったため、各種様式、説明資料の作成を追加する。 3. 整備効果検討 圏央道(川島~大栄)が令和6年度事業再評価監視委員会の審議対象となったことに伴い、当初検討・作成を見込んでいた重複する項目を減工する。 4. 事業計画資料の追加作成等 牛久土浦バイパスの事業計画について追加説明が必要となったため、当該資料の作成および事業計画資料の起業地に応じた機能補償道路の代替案の検討を追加する。 5. 事業計画資料幅杭座標作成 牛久土浦バイパスの事業計画において起業地に応じた機能補償道路を検討することとなったため、起業地及び使用地の幅杭座標(測点、変化点、起終点)の作成を追加する。 6. 履行期間は元設計のとおりとする。 |