

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年6月28日
契 約 業 者 名	R 5 国道 4 号矢板大田原バイパス用地幅杭設置測量（その 1）業務 K・Nサーベイ設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	栃木県宇都宮市野沢町 4 7 2 番地 1 9
業 務 の 名 称	R 5 国道 4 号矢板大田原バイパス用地幅杭設置測量（その 1）業務
業 務 場 所	自) 栃木県矢板市針生地先 至) 栃木県矢板市山田地先
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ 4 級基準点測量 1 式 ・ 現地測量 1 式 ・ 三次元点群測量 1 式 ・ 路線測量 1 式 ・ 履行期間を 1 7 5 日間延伸し、令和 6 年 1 2 月 2 0 日までとする。
履 行 期 間 (自)	令和5年10月21日
履 行 期 間 (至)	令和6年12月20日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 2 , 1 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 , 0 7 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 , 1 7 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 基準点測量 現地調査の結果、4 級基準点測量が追加で必要となったため、4 級基準点測量の数量を変更する。(増) 2. 現地測量 工事用道路 (-1、-2、-3) の詳細設計を行うにあたり、現地測量が必要となったため、現地測量を追加する。(増) 3. 三次元点群測量 (地上レーザ測量) 工事用道路-3の詳細設計を行うにあたり、三次元点群データが必要となったため、地上レーザ測量を追加する。(増) 4. 三次元点群測量 (U A V 地上レーザ測量) 工事用道路 (-4、-5) の詳細設計を行うにあたり、三次元点群データが必要となったため、U A V レーザ測量を追加する。(増) 5. 路線測量 (用地幅杭設置測量) 都市計画事業承認の範囲に合わせて、起点側の 0. 3 8 k m を追加したため、用地幅杭設置測量の数量を変更する。(増) 6. 履行期間 上記の追加内容に伴うこと、その他に用地幅杭設置測量において、一部の水田で稲の収穫後に作業の必要が生じたことに伴い、履行期間を 1 7 5 日間延伸して、令和 6 年 1 2 月 2 0 日までとする。

(第 2 回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年12月20日
契 約 業 者 名	R 5 国道 4 号矢板大田原バイパス用地幅杭設置測量（その 1）業務 K・Nサーベイ設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	栃木県宇都宮市野沢町 4 7 2 番地 1 9
業 務 の 名 称	R 5 国道 4 号矢板大田原バイパス用地幅杭設置測量（その 1）業務
業 務 場 所	自) 栃木県矢板市針生地先 至) 栃木県矢板市山田地先
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ 4 級基準点測量 1 式 ・ 打合せ等 1 式 ・ 成果検定費 1 式 ・ 履行期間を 7 0 日間延伸し、令和 7 年 2 月 2 8 日までとする。
履 行 期 間 (自)	令和5年10月21日
履 行 期 間 (至)	令和7年2月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 , 1 7 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 1 3 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 1 , 3 0 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 基準点測量 現地調査の結果、4 級基準点測量の数量を変更する。(増) 2. 成果検定費 4 級基準点測量が増えたことにより、第三者機関による成果検定の数量も増えたため、成果検定費を変更する。(増) 3. 履行期間 上記の追加内容に伴うこと、その他に用地幅杭設置測量を実施するにあたり、一部の水田において稲（特に飼料用米）の収穫後に実施する田起こしが遅れていることから、履行期間を 7 0 日間延伸して、令和 7 年 2 月 2 8 日までとする。