

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年11月 1日
契約業者名	(株) 岡谷組
契約業者の住所	長野県岡谷市幸町6-6
工事の名称	R6国道19号信州新町水内地区災害復旧工事
工事場所	長野県長野市信州新町水内地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	舗装工 (切削オーバーレイ6,300m ²) 区画線工 (溶融式区画線3,000m) 仮設工一式
工期 (自)	令和 6年 9月21日
工期 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	265,760,000円 (税込み)
変更金額	+ 53,020,000円 (税込み)
変更後の契約金額	318,780,000円 (税込み)
変更理由	1. 舗装工 現地調査の結果、舗装修繕の必要が生じたため、舗装工を追加する。 2. 区画線工 舗装工の追加に伴い、区画線工を追加する。 3. 仮設工 舗装工及び区画線工の追加に伴い、交通管理工を増工する。 4. 工期 工期は元設計のとおり令和7年3月31日までとする。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 1月10日
契約業者名	(株)岡谷組
契約業者の住所	長野県岡谷市幸町6-6
工事の名称	R6国道19号信州新町水内地区災害復旧工事
工事場所	長野県長野市信州新町水内地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	
工期(自)	令和 6年 9月21日
工期(至)	令和 7年 6月30日
変更前の契約金額	318,780,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	318,780,000円(税込み)
変更理由	工期は、施工箇所における新たな変状に対する計測、対策検討、施工機械手配等に不測の期間を要したため、91日間延長し、令和7年6月30日までとする。

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月23日
契約業者名	(株) 岡谷組
契約業者の住所	長野県岡谷市幸町6-6
工事の名称	R6国道19号信州新町水内地区災害復旧工事
工事場所	長野県長野市信州新町水内地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	道路土工(掘削工2,120m ³ 、法面整形工530m ²) 舗装工(路面切削工6,620m ² 、切削オーバーレイ4,928m ² 、車道舗装工116m ² 、オーバーレイ工6,734m ² 、歩道舗装工113m ²) 排水構造物工(側溝工47m、集水桝・マンホール工2箇所) 防護柵工(路側防護柵工81m、防止柵工51m) 区画線工(区画線工2,695m) 道路附属施設工(道路附属物工10本) 法面工(法枠工912m、アンカー工18本、鉄筋挿入工87本) 地下水排除工(集排水ボーリング工150m、暗渠排水工26.5m) 構造物撤去工(防護柵撤去工18m、構造物取壊し工83m ³) 情報ボックス工(管路工46m) 道路照明設備工(道路照明設備設置工4基、照明灯基礎設置工4箇所、配管・配線工2径間、ハットホル設置工2箇所) 仮設工(残土運搬工1,000m、構造物取壊し工32m ³ 、工事用道路工260m ² 、防護施設工90m、アスファルト舗装工323m ² 、大型土のう166袋、交通管理工1式)
工期(自)	令和 6年 9月21日
工期(至)	令和 7年 7月31日
変更前の契約金額	318,780,000円(税込み)
変更金額	+ 7,700,000円(税込み)
変更後の契約金額	326,480,000円(税込み)

変 更 理 由	<ol style="list-style-type: none">1. 道路土工 概算概略発注における詳細設計引渡に伴い、数量精査（増減）する。2. 舗装工 現地調査の結果、概算概略発注における施工区間確定に伴い、数量精査（増減）する。3. 排水構造物工 概算概略発注における詳細設計引渡に伴い、側溝工、集水柵・マンホール工を追加する。4. 防護柵工 概算概略発注における詳細設計引渡に伴い、路側防護柵工、防止柵工を追加する。5. 区画線工 現地調査の結果、概算概略発注における施工区間確定に伴い、数量精査（増減）する。6. 道路附属施設工 概算概略発注における詳細設計引渡に伴い、道路附属物工を追加する。7. 法面工 概算概略発注における詳細設計引渡に伴い、数量精査（増減）する。8. 地下水排除工 概算概略発注における詳細設計引渡に伴い、集排水ボーリング工を追加する。9. 構造物撤去工 概算概略発注における詳細設計引渡に伴い、防護柵撤去工、構造物取壊し工を追加する。10. 情報ボックス工 概算概略発注における詳細設計引渡に伴い、管路工を追加する。11. 道路照明設備工 概算概略発注における詳細設計引渡に伴い、道路照明設備設置工、照明灯基礎設置工、配管・配線工、ハンドホール設置工、道路照明設備撤去工、照明灯基礎設置工を追加する。12. 仮設工 上記工種の変更に伴い、交通管理工を数量精査（減）する。13. 工期 工期は、概算概略発注における詳細設計引渡に伴う増工により 31日間延長し、令和7年7月31日までとする。
---------	--

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月26日
契約業者名	(株)岡谷組
契約業者の住所	長野県岡谷市幸町6-6
工事の名称	R6国道19号信州新町水内地区災害復旧工事
工事場所	長野県長野市信州新町水内地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	
工期(自)	令和 6年 9月21日
工期(至)	令和 7年 7月31日
変更前の契約金額	326,480,000円(税込み)
変更金額	+ 2,255,000円(税込み)
変更後の契約金額	328,735,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更のため (インフレスライドによる変更)