

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月7日
契約業者	河本工業(株)
契約業者の住所	群馬県館林市北成島町2544番地
工事の名称	R5利根川右岸川妻築堤護岸(その1)工事
工事場所	茨城県猿島郡五霞町川妻地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	築堤・護岸L＝約290m 河川土工1式 掘削工約1,500m ³ 盛土工約200m ³ 盛土工（ICT）約16,800m ³ 法面整形工約10,600m ² 護岸基礎工1式 基礎工約290m 矢板工約340枚 土留工約60m 法覆護岸工1式 連節ブロック張約7,900m ² 護岸付属物工1式 植生工約6,600m ² 覆土工約3,100m ³ 法尻処理工1式 付帯道路工1式 アスファルト舗装工（ICT）約4,000m ² 側溝工約700m 縁石工約240m プレキャスト擁壁工約240m 階段工1式 構造物撤去工1式 仮設工1式
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和7年5月30日
変更前の契約金額	395,120,000 円(税込み)
変更金額	+0 円(税込み)
変更後の契約金額	395,120,000 円(税込み)
変更理由	1. 河川土工 ・現地精査に伴い、法面整形工(ICT)を減工。 2. 護岸基礎工 ・基礎構造の変更に伴い、増工。 3. 法覆護岸工 ・植生工を減工。 4. 法尻処理工 ・詳細設計の付与に伴い、増工。 5. 付帯道路工 ・詳細設計の付与に伴い、防草工を増工。 ・現地精査の結果、路床の置換が必要となったため置換工を増工。 6. 付帯道路施設工 ・関係機関との調整により、防護柵工を増工。 ・現地精査の結果、距離標設置工を増工。 7. 階段工 ・詳細設計の付与に伴い、減工。 8. 構造物撤去工 ・関係機関との調整により、防護柵の撤去を増工。 ・現地精査の結果、構造物取壊し工を増工。 9. 共通仮設費 ・ICT施工に伴う間接費用を増工。 ・施工調査費を増工する。 ・快適トイレの設置に伴い、増工。 ・遠隔臨場実施に伴う費用を増工。

標準様式例6-2（工事）

（第2回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年5月22日
契約業者	河本工業(株)
契約業者の住所	群馬県館林市北成島町2544番地
工事の名称	R5利根川右岸川妻築堤護岸(その1)工事
工事場所	茨城県猿島郡五霞町川妻地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	築堤・護岸L=約290m 河川土工1式 掘削工約1,500m ³ 盛土工約200m ³ 盛土工(ICT) 約16,800m ³ 法面整形工約10,600m ² 護岸基礎工1式 基礎工約290m 矢板工約340枚 土留工約60m 法覆護岸工1式 連節ブロック張約7,900m ² 護岸附属物工1式 植生工約6,600m ² 覆土工約3,100m ³ 法尻処理工1式 付帯道路工1式 アスファルト舗装工(ICT) 約4,000m ² 側溝工約700m 縁石工約240m プレキャスト擁壁工約240m 階段工1式 構造物撤去工1式 仮設工1式
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和7年6月30日
変更前の契約金額	395,120,000 円(税込み)
変更金額	+0 円(税込み)
変更後の契約金額	395,120,000 円(税込み)
変更理由	・関係機関との協議により、一部一時中止となったため、工期を当初契約から31日延伸し、令和7年6月30日までとした。

標準様式例6-2（工事）

（第3回、最終）契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年6月23日
契約業者	河本工業(株)
契約業者の住所	群馬県館林市北成島町2544番地
工事の名称	R5利根川右岸川妻築堤護岸(その1)工事
工事場所	茨城県猿島郡五霞町川妻地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	築堤・護岸L=約290m 河川土工1式 掘削工約1,500m ³ 盛土工約200m ³ 盛土工(ICT)約16,800m ³ 法面整形工約10,600m ² 護岸基礎工1式 基礎工約290m 矢板工約340枚 土留工約60m 法覆護岸工1式 連節ブロック張約7,900m ² 護岸付属物工1式 植生工約10,400m ² 覆土工約3,100m ³ 法尻処理工1式 付帯道路工1式 アスファルト舗装工(ICT)約4,000m ² 側溝工約700m 縁石工約240m プレキャスト擁壁工約240m 階段工1式 構造物撤去工1式 仮設工1式
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和7年6月30日
変更前の契約金額	395,120,000 円(税込み)
変更金額	+25,300,000 円(税込み)
変更後の契約金額	420,420,000 円(税込み)
変更理由	1. 河川土工 ・土取場(覆土)が変更となったため、盛土工(ICT)を増工。 2. 法覆護岸工 ・現地精査の結果、植生工を増工。 3. 付帯道路施設工 ・現地精査の結果、距離標の撤去及び再設置が必要となったため、距離標設置工を追加。 4. 構造物撤去工 ・現地精査の結果、距離標の撤去及び再設置が必要となったため、構造物取壊し工を増工。 ・現地精査の結果、運搬処理工を増工。 5. 仮設工 ・土取場(覆土)が変更となったため、工事用道路工を増工。 ・協議の結果、交通管理工を増工。 6. 共通仮設費 ・工事用道路工の増工に伴い、仮設材運搬費を増工。 ・工期の延期に伴い、事業損失防止施設費を増工。 ・管理用道路の見直しに伴い、土質試験費を追加。 ・諸経費動向調査に伴う費用を増工。 ・ICT施工に伴う間接費用を増工。 ・工期の延期に伴い、快適トイレにかかる費用を増工。