

標準様式例6-2（工事）

（第1回、**最終**） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年6月16日
契約業者	新井土木(株)
契約業者の住所	茨城県常総市大房27番地
工事の名称	R6利根川(鬼怒川)左岸野木崎築堤その3工事
工事場所	茨城県守谷市野木崎地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	築堤・護岸L=約860m 河川土工1式 掘削工約770m ³ 盛土工約1600m ³ 盛土工(ICT) 約29,200m ³ 法面整形工 約1,290m ² 法面整形工(ICT) 約13,800m ² 土砂改良工約33,400m ³ 法覆護岸工1式 植生工約19,500m ² 付帯道路工1式 アスファルト舗装工約610m ² 縁石工1式 工事用道路工(敷砂利) 約6,000m ² 構造物撤去工1式 仮設工1式
工期(自)	令和6年10月18日
工期(至)	令和7年6月20日
変更前の契約金額	236,610,000 円(税込み)
変更金額	+63,690,000 円(税込み)
変更後の契約金額	300,300,000 円(税込み)
変更理由	1. 河川土工 ・計画の変更に伴い、工事用道路の線形が変更となったため、河川土工を増工した。 2. 法覆護岸工 ・現地精査の結果、法覆護岸工を増工した。 3. 付帯道路工 ・現地精査の結果、付帯道路工を増工した。 4. 構造物撤去工 ・現地精査の結果、距離標の移設が必要となったため、追加した。 ・地元要望により、散水を行う必要があったため、防塵対策工を追加した。 5. 仮設工 ・計画の変更に伴い、工事用道路工を減工した。 ・現地精査の結果、車止めの移設を追加した。 ・他工事との調整の結果、交通管理工を追加した。 6. 共通仮設費 ・工事用道路工の減工に伴い、仮設材運搬費を減工した。 ・ICT施工に伴う間接費用を増工した。 ・現地精査の結果、竹の伐採及び除根が必要となったため、準備費を増工した。 ・快適トイレ及び遠隔臨場の導入に伴い増工した。 ・第三者による品質証明に係る費用について、第三者の品質証明員が確保できなかったため、減工した。