

標準様式例6-2（工事）

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年6月18日
契約業者	小川工業(株)
契約業者の住所	埼玉県行田市桜町1-5-16
工事の名称	R6利根川右岸稲子堤防強化(上)工事
工事場所	埼玉県羽生市稲子地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	築堤・護岸 L=約260m 河川土工 1式 掘削工 約170m ³ 盛土工 約1,700m ³ 盛土工(ICT) 約31,000m ³ 法面整形工(ICT) 約18,000m ² 法覆護岸工 1式 植生工 約18,000m ² 法尻処理工 1式 地盤改良工 1式 湿潤化防止工 1式 付帯道路工 1式 作業土工 1式 アスファルト舗装工 約1,300m ² 側溝工 約260m 擁壁工 1式 縁石工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和7年1月9日
工期(至)	令和7年11月28日
変更前の契約金額	261,800,000 円(税込み)
変更金額	+26,532,000 円(税込み)
変更後の契約金額	288,332,000 円(税込み)
変更理由	1. 土砂改良工 ・土取場の変更に伴い、土砂改良工を減工。 2. 地盤改良工 ・現地調査の結果、地盤改良工を施工する必要性が生じたため、追加。 3. 作業ヤード整備工 ・地盤改良工の追加に伴い、作業ヤード整備工について追加。 4. 仮設工 ・地盤改良工の追加に伴い、川表坂路工を増工。 ・地盤改良工の追加に伴い、防塵対策工を増工。 5. 共通仮設費 ・現地調査の結果、影響家屋件数増加に伴い、事業損失防止施設費を増工。 ・地盤改良の追加に伴い、技術管理費を増工。 6. 工期 ・工期は、地盤改良工等の追加により152日間延長し、令和7年11月28日 までとした。