

(第 1 回)、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年5月30日
契約業者名	八千代エンジニアリング(株) 事業統括本部
契約業者の住所	東京都台東区浅草橋五丁目20番8号
業務の名称	R6常陸河川国道管内橋梁補修設計(その1)業務
業務場所	常陸河川国道事務所(土浦国道出張所及び鹿嶋国道出張所)管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	1. 橋梁補修設計(減) 2. 横断歩道橋補修設計(増) 3. 塗膜調査(追加) 4. BIM/CIM活用検討(追加) 5. 塗膜分析(追加) 6. 履行期間延長
履行期間(自)	令和6年10月24日
履行期間(至)	令和7年6月30日
変更前の契約金額	58,377,000円(税込)
変更金額	+2,618,000円(税込)
変更後の契約金額	60,995,000円(税込)
変更理由	1. 橋梁補修設計 現地調査の結果、橋梁補修設計を数量精査(減)する。 2. 横断歩道橋補修設計 現地調査の結果、横断歩道橋補修設計を数量精査(増)する。 3. 塗膜調査 現地調査の結果、塗膜に有害物質含有のおそれがあることが判明したため、塗膜調査を追加する。 4. BIM/CIM活用検討 当初特記仕様書第32条に基づき、BIM/CIM活用検討を追加する。 5. 塗膜分析 現地調査の結果、塗膜に有害物質含有のおそれがあることが判明したため、塗膜分析を追加する。 6. 履行期間 履行期間は、上記の変更により31日間延伸して、令和7年6月30日までとする。

(第2回)、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年6月23日
契約業者名	八千代エンジニアリング(株) 事業統括本部
契約業者の住所	東京都台東区浅草橋五丁目20番8号
業務の名称	R6常陸河川国道管内橋梁補修設計(その1)業務
業務場所	常陸河川国道事務所(土浦国道出張所及び鹿嶋国道出張所)管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	1. 機械経費(増) 2. 安全費(減)
履行期間(自)	令和6年10月24日
履行期間(至)	令和7年6月30日
変更前の契約金額	60,995,000円(税込)
変更金額	+2,255,000円(税込)
変更後の契約金額	63,250,000円(税込)
変更理由	1. 機械経費 現地調査の結果、機械経費を数量精査(増)する。 2. 安全費 現地調査の結果、安全費を数量精査(減)する。 3. 履行期間 履行期間の変更は行わず、令和7年6月30日までとする。