

## 標準様式例7-2 (コンサルタント)

## (第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月24日
契約業者	日本工営(株) 北関東事務所
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区宮町2-35
業務の名称	R6稲戸井調節池整備推進方策検討業務
業務場所	利根川上流河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	計画準備 1式、現地踏査 1式、資料収集整理 1式、附帯構造物検討 1式、調節池周辺井戸調査及び対応策検討 1式、事業全体に関わる施工計画検討 1式、調節池内掘削図面作成 1式、関係機関協議資料作成 1式、広報資料作成 1式、崖地対策詳細設計 1式、報告書作成 1式
履行期間(自)	令和6年7月9日
履行期間(至)	令和7年3月28日
変更前の契約金額	39,985,000 円(税込み)
変更金額	+6,391,000 円(税込み)
変更後の契約金額	46,376,000 円(税込み)
変更理由	1. 地元調整に伴い、周囲堤崖地対策の設計が必要となったことから、増工した。 2. 履行期間について、新規作業の追加により時間を要するため91日間延期し、履行期限を令和7年3月28日とした。

## 標準様式例7-2 (コンサルタント)

## (第2回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月10日
契約業者	日本工営(株) 北関東事務所
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区宮町2-35
業務の名称	R6稲戸井調節池整備推進方策検討業務
業務場所	利根川上流河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	計画準備 1式、現地踏査 1式、資料収集整理 1式、附帯構造物検討 1式、調節池周辺井戸調査及び対応策検討 1式、事業全体に関わる施工計画検討 1式、調節池内掘削図面作成 1式、関係機関協議資料作成 1式、広報資料作成 1式、崖地対策詳細設計 1式、報告書作成 1式
履行期間(自)	令和6年7月9日
履行期間(至)	令和7年6月27日
変更前の契約金額	46,376,000 円(税込み)
変更金額	+0 円(税込み)
変更後の契約金額	46,376,000 円(税込み)
変更理由	1. 履行期間について、井戸調査を実施するにあたり、事前アンケート調査から確認された井戸の数が、当初予定していた数より多かったこと、及び住民との個別の調整に時間を要したため、工期を91日間延期し、工期末を令和7年6月27日とする。

## 標準様式例7-2 (コンサルタント)

## (第3回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年6月27日
契約業者	日本工営(株) 北関東事務所
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区宮町2-35
業務の名称	R6稲戸井調節池整備推進方策検討業務
業務場所	利根川上流河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	計画準備 1式、現地踏査 1式、資料収集整理 1式、附帯構造物検討 1式、調節池周辺井戸調査及び対応策検討 1式、事業全体に関わる施工計画検討 1式、調節池内掘削図面作成 1式、関係機関協議資料作成 1式、広報資料作成 1式、崖地対策詳細設計 1式、報告書作成 1式、公開用成果品の作成 1式
履行期間(自)	令和6年7月9日
履行期間(至)	令和7年6月27日
変更前の契約金額	46,376,000 円(税込み)
変更金額	+1,408,000 円(税込み)
変更後の契約金額	47,784,000 円(税込み)
変更理由	・仮置き盛土高算出にあたり仮置き盛土の安定性の確認が必要となったため円弧すべり計算を追加