

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年7月16日
契約業者	大日本ダイヤコンサルタント(株)関東支社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市中央区新都心11-2
業務の名称	R6首都圏氾濫区域堤防強化対策地質調査業務
業務場所	羽生市上川俣地先から行田市須加地先
業務区分	地質調査業務
業務概要	・機械ボーリング 16本 ・サンプリング 1式 ・室内土質試験 1式 ・室内配合試験 1式 ・解析等調査 1式
履行期間(自)	令和6年5月9日
履行期間(至)	令和7年 3月21日
変更前の契約金額	17,864,000 円(税込み)
変更金額	+4,532,000 円(税込み)
変更後の契約金額	22,396,000 円(税込み)
変更理由	1. 機械ボーリング 1式(増工) ・関係機関調整の結果、着手時期未定であった調査箇所への着手が可能になったことから、機械ボーリングを増工した。 2. サンプリング 1式(増工) ・関係機関調整の結果、着手時期未定であった調査箇所への着手が可能になったことから、サンプリングを増工した。 3. 室内土質試験 1式(増工) ・関係機関調整の結果、着手時期未定であった調査箇所への着手が可能になったことから、室内土質試験を増工した。 4. 室内配合試験 1式(増工) ・関係機関調整の結果、着手時期未定であった調査箇所への着手が可能になったことから、室内配合試験を増工した。 5. 工期 ・上記増工等に伴い、工期を以下のとおり変更した。 当 初)令和6年12月20日 第1回変更)令和7年 3月21日

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第2回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月7日
契約業者	大日本ダイヤコンサルタント(株)関東支社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市中央区新都心11-2
業務の名称	R6首都圏氾濫区域堤防強化対策地質調査業務
業務場所	羽生市上川俣地先から行田市須加地先
業務区分	地質調査業務
業務概要	・機械ボーリング 54本 ・サンプリング 1式 ・室内土質試験 1式 ・室内配合試験 1式 ・解析等調査 1式 ・サウンディング及び原位置試験 1式
履行期間(自)	令和6年5月9日
履行期間(至)	令和7年6月20日
変更前の契約金額	22,396,000 円(税込み)
変更金額	+30,162,000 円(税込み)
変更後の契約金額	52,558,000 円(税込み)
変更理由	1. 機械ボーリング 1式(増工) ・有識者からの指摘を受け、堤体内水位観測をおこなうための体制を整える(観測井を設置する)必要が生じたことから、機械ボーリングを増工。 2. サンプリング 1式(増工) ・有識者からの指摘を受け、堤体内水位観測をおこなうための体制を整える(観測井を設置する)必要が生じたことから、サンプリングを増工。 3. 室内土質試験 1式(増工) ・有識者からの指摘を受け、堤体内水位観測をおこなうための体制を整える(観測井を設置する)必要が生じたことから、室内土質試験を増工。 4. 室内配合試験 1式(増工) ・数量精査に伴い、室内配合試験を増工。 5. サウンディング及び原位置試験 1式(増工) ・有識者からの指摘を受け、堤体内水位観測をおこなうための体制を整える(観測井を設置する)必要が生じたことから、サウンディング及び原位置試験を追加増工。 6. 工期 ・上記増工等に伴い、工期を令和7年 6月20日に変更した。

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第3回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年6月19日
契約業者	大日本ダイヤコンサルタント(株)関東支社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市中央区新都心11-2
業務の名称	R6首都圏氾濫区域堤防強化対策地質調査業務
業務場所	茨城県猿島郡五霞町山王地先から埼玉県行田市須加地先
業務区分	地質調査業務
業務概要	・機械ボーリング 56本 ・サンプリング 1式 ・室内土質試験 1式 ・室内配合試験 1式 ・解析等調査 1式 ・サウンディング及び原位置試験 1式
履行期間(自)	令和6年5月9日
履行期間(至)	令和7年6月20日
変更前の契約金額	52,558,000 円(税込み)
変更金額	+10,175,000 円(税込み)
変更後の契約金額	62,733,000 円(税込み)
変更理由	1. 機械ボーリング 1式(増工) ・現地数量精査及び出水の影響により陥没した町道の復旧において設計に必要な地層構成及び地盤特性の把握する必要があることによる箇所の追加に伴い増工。 2. サンプリング 1式(増工) ・現地数量精査及び出水の影響により陥没した町道の復旧において設計に必要な地層構成及び地盤特性の把握する必要があることによる箇所の追加に伴い増工。 3. 室内土質試験 1式(増工) ・数量精査及び出水の影響により陥没した町道の復旧において設計に必要な地層構成及び地盤特性の把握する必要があることによる箇所の追加に伴い増工。 4. 室内配合試験 1式(増工) ・数量精査により、六価クロム溶出試験を増工。 5. サウンディング及び原位置試験 1式(増工) ・数量精査及び出水の影響により陥没した町道の復旧において設計に必要な地層構成及び地盤特性の把握する必要があることによる箇所の追加に伴い、標準貫入試験を増工、孔内載荷試験を追加。 6. 総合解析 1式(増工) ・上記1～5に伴い増工。 7. 電子成果品作成費 1式(増工) ・上記1～6に伴い増工。 8. 検定費等 1式(増工) ・上記1に伴い増工。 9. 間接調査費 ・上記1、2、5に伴い準備費、仮設費、安全費を増工。 10. 解析等調査 ・上記1～9に伴い解析等調査を増工。